

T.C.
AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ



2014 YILI
FAALİYET RAPORU

Afyonkarahisar, Şubat 2015



İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER.....	6
A-MİSYON- VİZYON.....	6
B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	6
C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER.....	8
1-FİZİKSEL YAPI.....	8
a) Taşınmazlar.....	8
b) Araç ve İş Makineleri.....	8
c) Teknik Donanım.....	9
d)Ortak ve Üye Olunan Kuruluşlar.....	9
2-ÖRGÜT YAPISI.....	11
a) Organizasyon Şeması.....	11
b) Vali.....	12
c) İl Genel Meclisi.....	14
d)İl Encümeni.....	15
3-İNSAN KAYNAKLARI.....	15
II-AMAÇ VE HEDEFLER.....	20
A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ.....	20
B-TEMEL DEĞERLER.....	25
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER...27	
A-MALİ BİLGİLER.....	27
A1-A2) BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI VE TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....	27
A-3) MALİ DENETİM SONUÇLARI.....	37
B-PERFORMANS BİLGİLERİ.....	38
B-1) FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ.....	38
B-2) PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU.....	38
B-3) PERFORMANS SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLMESİ.....	38
1-GENEL SEKRETERLİK.....	39
2-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ.....	39
3- YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	39
4-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	46
A) KÜLTÜREL HİZMETLER.....	46
B) SOSYAL HİZMETLER.....	48
C) GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ.....	49
5-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	49
6-ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ.....	51
7-BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ.....	52
A-EMNİYET HİZMETLERİ.....	52



B-İL JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMETLERİ.....	55
C-POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU YATIRIMLARI.....	55
8-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ.....	56
9-PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ.....	56
A-EĞİTİM HİZMETLERİ.....	57
10-SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	100
A-GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLE İLGİLİ HİZMETLER.....	102
11-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	107
A-SAĞLIK HİZMETLERİ.....	108
12-İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ.....	118
13-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	119
14-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ.....	120

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....122

A-GÜÇLÜ YÖNLER / FIRSATLAR.....	122
B-ZAYIFLIKLAR.....	122
C-DEĞERLENDİRME.....	122

IV-ÖNERİ VE TEDBİRLER.....123

EKLER.....123



S U N U Ş

Sayın Başkan, Değerli Üyeler;

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 39 uncu maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41 inci maddesi gereğince 2014 yılında büyük özveri ile yapılan çalışmalar sonucu hizmetlerin özet halinde birleştirilmesi ile hazırlanan bu raporla;

2014 Mali yılında stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen hizmetlerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması için azami gayret sarf edilerek genel bir değerlendirilmesini sizlere ve kamuoyuna aktarmak istiyorum.

2014 Mali Yılı bütçesi İl Genel Meclisince 77.000.000,00-TL olarak kabul edilmiş olup, 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2014 Mali yılı kesin hesabı gerçekleşme rakamlarının incelenmesinden de anlaşılacağı üzere 2014 Yılında toplam 230.641.247,61-TL harcama yapılmış olup, yapılan bu harcamaların 81.728.481,29-TL'si İl Özel İdaresi Kaynaklarından, 148.912.766,32-TL'si de Genel Bütçe Kaynaklarından karşılanmıştır.

Geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkmasıyla, kamu hizmetlerinin sunumunda mahalli idarelere daha çok görev ve sorumluluk yüklenmiştir. Performans esaslı bütçelemenin temel unsurları, stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporudur. Temel amacı mali saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak olan bu bütçeleme sistemi, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir. Performans esaslı bütçelemenin getirdiği önemli yeniliklerden biri de performans denetimine imkan tanınmasıdır. Performans esaslı bütçeleme sürecinde oluşturulan hedef ve göstergeler ile hazırlanan performans programı ve faaliyet raporları performansın sistematik ve nesnel bir şekilde denetlenmesini mümkün kılmaktır.

Kentsel kalitenin artırılması yönünde temel taşı olan İl Özel İdaresi yaşam kalitesini yükseltmek için yerel kalkınma ve kırsal altyapıya yönelik hizmetleri yenilikçi ve adaletli bir yönetim anlayışıyla vatandaş odaklı, verimli, erişebilir ve etkin bir şekilde sunmak için kurumsal kültürüyle ve çalışanlarıyla çağdaş ve güçlü İl Özel İdaresi olma politikasına bağlı kalarak, her geçen gün hizmet kalitesini daha üst düzeye çıkarmak amacıyla üstün sorumluluk duygusu ile çalışmaktadır.

Bu anlayışla yürütülen hizmet ve faaliyetlerin planlanmasında, programlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta İl Genel Meclis Başkanına, İl Genel Meclis Üyelerimize, İl Encümen Üyelerimize ve Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Mehmet YILMAZ

Afyonkarahisar Valisi

01

2014 YILI GENEL BİLGİLER



I- GENEL BİLGİLER

A- MİSYON- VİZYON

Misyonumuz;

“Yasayla belirlenen mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında diğer kurumlarla olan hizmet çakışmalarını en aza indirerek kurum kaynaklarını öncelikli olarak köylerin imar, yol, su kanalizasyon, park ve bahçe yapımı ile eğitim, sağlık, sosyal yardım, spor, kültür ve turizm sektörlerine tahsis etmektir. Böylece bu alanlardaki sorunları önemli ölçüde çözerek halkın mutluluğunu sağlamak temel amacımızdır. Bunun dışında yasayla belirlenen diğer görev alanlarındaki hizmetleri de eşitsizlik ve adaletsizlikleri ortadan kaldırarak verimli ve etkili bir şekilde halkın yararına sunmaktır. “

Vizyonumuz;

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan dinamik, insan odaklı, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı bir kuruluş olmak ve Yurdumuzu birbirine bağlayan karayollarının kavşağında bulunan ve Büyük Zaferin kazanılmasında ayrı bir yeri ve önemi bulunan İlimizin doğal, tarihi ve kültürel yapısıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Kent olması için, sınırlı kaynaklarıyla hizmet vererek maksimum faydayı üretmek, bu açıdan ülkemizin en önde gelen il özel idareleri arasında yer almak ve bu konumumuzu sonsuza kadar sürdürmektir.”

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

22.02.2005 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve 04.03.2005 tarih ve 25745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun altıncı ve yedinci maddelerinde İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluklar ile yetkileri sayılmıştır.

Bunlar ;

İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları;

Madde 6- İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde



b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.

İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları;

Madde 7- İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.

b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasa koyarak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.



C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Bu bölümde İdaremizin sahip olduğu taşınmazları, araç ve iş makineleri, teknik donanımı ve ortak üye olunan kuruluşlar hakkında genel bilgiler verilecektir.

1- FİZİKSEL YAPI :

Ana Hizmet Binaları: İl Özel İdaresi 4 ayrı hizmet binasında faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Hacı Mahmut Mah. Eski Tekel Yokuşu No:4 adresinde bulunan 2 katlı ana hizmet binasında 6 Müdürlük bulunmaktadır. Karaman İş Merkezi adresinde 3 Müdürlük, Konya Yolu 7. Km adresinde 1 Müdürlük, makine ikmal atölyeleri, İl Özel İdare İşhanı adresinde 1 müdürlük ve İl Genel Meclisi hizmet vermektedir. Binaların ayrı yerlerde olması nedeniyle hizmet kalitesi düşmekte zaman kayıpları olmaktadır. Bu sebepten dolayı yeni hizmet binası yapımına ihtiyaç duyulmuştur. Yeni hizmet binamız hazine arazisi tahsisli Otogar karşısında yapılması planlanmaktadır. Hizmet binası 25.05.2014 tarihinde ihale edilmiş olup; 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

17 İlçe Özel İdare Hizmet Binaları: İlçe Özel İdareleri Hükümet Konağı ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait binalarda hizmet vermektedir.

Bakım Evleri : Sandıklı, Emirdağ, Dinar ve Çay ilçelerinde bakım evleri bulunmaktadır.

A) TAŞINMAZLAR

İl Merkezinde Dumlupınar Mahallesi 1 adet Vali Konağı ve Ali Çetinkaya Mahallesi lojmanı 7 adet, Dumlupınar Mahallesi Lojmanı 4 adet, Örnekevler Mahallesi Lojmanı 7 adet, Zafer Mahallesi Lojmanı 10 adet olmak üzere 28 adet lojman dairesi mevcuttur. Lojmanlarda oturanlara 2946 sayılı Kamu Konutları Yasası ve Yönetmeliği uyarınca tahsis işlemi gerçekleştirilmektedir.

İlimiz Özel İdaresinin 31/12/2014 tarihli Mizanına ile Taşınır Kayıtlarına göre 252 Binalar Hesabında 72.242.946,13.-TL kayıtlı değerinde (7 Bina, 42 Büro, 2 Konak, 8 Kaplıca binası) Taşınmaz bulunmaktadır.

250 Arazi ve Arsalar Hesabında 19.878.531,93.-TL kayıtlı değerinde (44 arazi, 139 arsa, 2 Şantiye, 2 Bahçe, 1 Otopark, 6 Park, 96 tarla) Taşınmaz bulunmaktadır.

B) ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ

İdaremiz demirbaşına kayıtlı olan 68 adet otomobil, 66 adet yolcu taşıma araçları, 114 adet yük taşıma araçları, 1 adet arazi taşıtı, 99 adet özel amaçlı taşıtlar ve 24 adet motorsuz kara araçları olmak üzere toplam 372 adet hizmet aracı bulunmaktadır.

Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri 3 adet, İş Makine ve Aletleri 180 adet, Atölye Makineleri ve Aletleri 160 adet, Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ve Aletleri 41 adet ve



Matbaacılıkta kullanılan makine ve Aletler 2 adet olmak üzere toplam 386 adet İş Makine ve Aletleri bulunmaktadır.

C) TEKNİK DONANIM

İdaremiz demirbaş kayıtlarında bulunan ve halen kullanılmakta olan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre 483 adet Bilgisayar ve Sunucular (masaüstü, dizüstü bilgisayar, ekran kasa ve diğer bilgisayarlar), 215 adet Bilgisayar Çevre Birimleri (yazıcı, tarayıcı, çizici, yedekleme cihazları), 20 adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri, 269 adet Ses Görüntü ve Sunum Cihazları mevcuttur.

D) ORTAK VE ÜYE OLUNAN ŞİRKET VE KURULUŞLAR

İl Özel İdaresi Tarafından Kurulan Ve Ortak Olunan Şirketler (Tablo-1)

Sahip Olduğu Bütçe İç İşletmenin Adı	Kurduğu veya Ortağı Olduğu Şirketin Adı, Sermaye Payı	
	% 50'nin üzeri	% 50'nin altı
Dazkırı Dokuma ve Konfeksiyon Org.San.Bşk.	60,00	
Afyon Jeotermal A.Ş	59,41	
Bolvadin Organize San.Bşk.lığı	50,00	
Dinar Organize San.Bşk.lığı		40,00
Afyonkarahisar Besi OrganizeSan.Bşk.lığı		40,00
Sandıklı Organize San.Bşk.lığı		40,00
Merkez 2. Org.San.Böl.Bşk. (Sinanpaşa)		40,00
Emirdağ Organize San.Başk.lığı		40,00
İscehisar Organize San.Bşk.lığı		30,00
Afyon El San.Paz.Koop(AF-EL)		27,93
Bolvadin Süt ve Besi Sığırcılığı O.S.B. Bşk.		25,00
Şuhut Organize San.Bşk.lığı		1,3
Afyon Mermer A.Ş		2,00
Bolvadin Giyim San.A.Ş		1,00
Afyon Çimento A.Ş		0,061
Afyon Yüntaş A.Ş		0,013
Başmakçı 1 nolu Gül Tar.Kal.Koop		0,0004




İl Özel İdaresi Tarafından Üye Olunan Birlikler (Tablo-2)

Üyesi Olduğu Birliğin Adı	Ortaklar	Ortağı Olduğu Birliğin Sermaye Payı
		% 50'nin altı
Vilayetler Hizmet Birliği		1,00
Merkez Çevre Hizmetleri Birliği	Afyonkarahisar Bel-Erkmen Bel-Gazlıgöl Bel-Yaylabağı Bel.	0,0005
Frigya Kültürel Mirasını Koruma Kal.Birliği	Eskişehir İl Özel İdaresi-Kütahya İl Özel İdaresi	0,0005
Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi Hizmet Birliği	Afyonkarahisar Bel-	0,0005
Afyonkarahisar İli Atık Su Arıtma Tesisi Kurma Ve İşletme Birliği	Afyonkarahisar Bel. Salar Bel.-Sülün Bel.- Nuribey Bel.-Çayırbağ Bel.- Çıkrık Bel.-Fethibey Bel.- Susuz Bel.-Sinanpaşa Bel.- Ahmetpaşa Bel.-Akören Bel.-Tınaztepe Bel.-Küçükhüyük Bel.-Tokuşlar Bel.- Düzağaç Bel.-Güney Bel.	0,0005
Dinar Çölovası Kapalı Havzası Kanalizasyon Prj.VeAtıksuAr.Tes.Yap.Veişl. Brl.	Afyonkarahisar Bel.-Erkmen Bel. Salar Bel.-Sülün Bel.- Nuribey Bel.-Çayırbağ Bel.- Çıkrık Bel.-Fethibey Bel.- Susuz Bel.-Beyyazı Bel.	0,0005
Dinar Ve Çevresi Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri Birliği	Dinar Bel-Başmakçı Bel-Evciler Bel-Gökçek Bel-Kadılar Bel-Yüreğil Bel-Haydarlı Bel- Yaka Bel-Uluköy Bel-Yıprak Bel- Kızılören Bel-Menteş Bel-Tatarlı Bel-Dazkırı Bel- Kınık Bel	0,0005
Şuhut Çevre Hizmetleri Birliği	Atlıhisar Bel-Kayabelen Bel-Balçıkhisar Bel-Anayurt Köyü-Akyuva Köyü-Çakırözü Köyü-Güneytepe Köyü- Hallaç Köyü-Mahmut Köyü-Ortapınar Köyü	0,0005

2- ÖRGÜT YAPISI :

a) Organizasyon Şeması

AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT YAPISI



b) Vali

Hakan Yusuf GÜNER



-1967 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1983 yılında Nevşehir Lisesi'ni bitirerek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girmiş; buradan 1987 yılında mezun olmuştur.

-1988 yılında İçişleri Bakanlığı'nda 76. dönem Zonguldak Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır.

-1989 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından 1 yıllığına staj için İngiltere'ye gönderilmiştir.

-Sırasıyla Görev Yerleri;

1991-1993 yıllarında Trabzon-Hayrat Kaymakamlığı,

1993-1995 yıllarında Erzurum-Tekman Kaymakamlığı,

1995-1998 yıllarında Çankırı-Kurşunlu Kaymakamlığı,

1998-2000 yıllarında Şırnak Vali Yardımcılığı,

2000-2001 yıllarında Diyarbakır-Ergani Kaymakamlığı,

2001-2005 yıllarında Yalova-Termal Kaymakamlığı,

2005-2007 yıllarında Bursa Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş,

2007-2009 tarihleri arasında ise Nizip Kaymakamı olarak görev yapmıştır.



-Meslek hayatında iki defa üstün sicilden dolayı kademe ilerlemesi ve muhtelif sayıda Takdirname almıştır.

-Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde "Kentleşme ve Afet Öncesi Önlemler" konusunda Yüksek Lisans yapmıştır.

-2009-2012 tarihleri arasında Kırıkkale Valiliği, 2012-2014 tarihleri arasında Tunceli Valiliği görevlerinde bulundu. 23 Mayıs 2014 tarih ve 29008 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 2014/6366 sayılı kararı ile Afyonkarahisar Valiliğine atanmış olup 18.06.2014 tarihinde ilimizdeki görevine başlamıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

Kanuna göre Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir;

a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.

b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) İl encümenine başkanlık etmek.

e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.

j) İl özel idaresi personelini atamak.

k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.

o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.



c) İl Genel Meclisi

İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelere oluşur. İl genel meclisine kanunla özel yetkiler verilmiştir ve çalışmalarını bu yetkiler çerçevesinde gerçekleştirir. İl genel meclisi, üyeleri arasından gizli oyla seçilen il genel meclisi başkanı tarafından yönetilir.

İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

i) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

j) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

k) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

l) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.

m) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

n) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.



İl Genel Meclisi 2014 yılı içerisinde, 5302 sayılı kanununun 12. maddesi uyarınca 11 olağan toplantı yapmıştır. Yapmış olduğu bu toplantıları 70 birleşim de tamamlamıştır. Birleşimlerde 463 adet karar almıştır. Meclis almış olduğu kararlar Aralık ayını tatil olarak kullanmıştır.

2014 yılında İl Genel Meclisi Üyelerince; araştırılmak, değerlendirilmek ve uygulamaya koyulmak üzere çeşitli konularda, Meclis Başkanlığına öneriler verilmiş olup, verilen öneriler konuları itibariyle ilgili ihtisas komisyonlarına havale edilmiştir.

d) İl Encümeni

İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.

Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:

Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.

Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.

Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.

Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

3- İNSAN KAYNAKLARI :

Afyonkarahisar İl Özel İdaresinin şu anki mevcut kurumsal yapısı 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35. ve 36. Maddeleri ile 2006/10265 sayılı İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara Ait İçişleri Bakanlığınca belirlenen ilke ve esaslara göre yapılandırılmış olup; İl Genel Meclisinin 06/06/2012 tarih ve 135 sayılı kararı ile 1 Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcısı vekili, Hukuk Müşavirliği, 11 Birim Müdürlüğü ve 17 İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile hizmet verilmektedir.


İl Özel İdaresi'nde; Genel İdari Hizmetler Sınıfından 96 kişi, Teknik Hizmetler Sınıfından 55 kişi, Avukatlık Hizmetleri Sınıfından 3 kişi, Yardımcı Hizmetler Sınıfından 16 kişi olmak üzere 170 memur ve 180 işçi ile toplam 350 kişi görev yapmaktadır.



Personel Durumuna İlişkin Tablo 1 :

Kadro Unvanı	MERKEZ				İLÇELER		
	Memur				Memur		
	Asil	Vekalet	Sözleşmeli	Toplam	Asil	Vekalet	Toplam
Genel Sekreter	1			1			
Genel Sek. Yrd.		2		1			
Müdür	3	8		11	13	2	15
Avukat	2		1	3			
Uzman							
Şef	7			7	3		3
İdari Personel	44			44	14		14
Teknik	55			55			
Yardımcı	9			9	7		7
Toplam	131				39		
Memur	170						
Toplam İşçi	180						
GENEL	350						

Personel Durumuna İlişkin Tablo 2 :





Personel Eğitim Durumuna İlişkin Tablo:

ÖĞRENİM	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		TOPLAM		GENEL TOPLAM
	MERKEZ	İLÇE	MERKEZ	İLÇE	MERKEZ	İLÇE	MERKEZ	İLÇE	
İLKOKUL	4	4	89	1			93	5	98
ORTAOKUL	10	4	41				51	4	55
LİSE	27	11	44	1			71	12	83
ÖNLİSANS	28	9	2				30	9	39
LİSANS	55	11	2		1		58	11	69
YÜKSEK LİSANS	6						6		6
TOPLAM	130	39	178	2	1	-	309	41	350



İşçi Pozisyon Durumlarına İlişkin Tablo:

S.N.	Pozisyon Adı	Adet	S.N.	Pozisyon Adı	Adet
1	Aşçı	1	13	Formen	1
2	Atölye Ustası	19	14	İnşaat Usta Yrd.	2
3	Atölye Usta Yardımcısı	4	15	İş Makinesi Operatörü (Büyük)	31
4	Asfalt Ustası	1	16	İş Makinesi Operatörü (Küçük)	5
5	Asfalt Usta Yardımcısı	1	17	İş Makinesi Şoförü	28
6	Asfalt Plent Operatörü	1	18	İş Makinesi Yağcısı	8
7	Asfalt Ser.Operatörü	1	19	Kaloriferci	2
8	Bina ve Mal Bakıcısı	12	20	Laborant	1
9	Büro Görevlisi	2	21	Nivocu	1
10	Düz İşçi	49	22	Sürveyan	1
11	Distribütör Operatörü	1	23	Şoför	5
12	Elektrik Tesisat Ustası	2	24	Yıkama Yağlamacı	1
				TOPLAM	180

02

2014 YILLI AMAÇ VE HEDEFLER



II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

2010-2014 yıllarını kapsayan İl Özel İdaresi Kurumsal Stratejik Planında belirlenen Stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi için, İl Özel İdaresinin görev alanına giren konularda gerekli hassasiyet gösterilmekte ve çalışmalar bu yönde gerçekleştirilmektedir.

1 - Genel Sekreterlik

Stratejik Amaç 1 : Klasik yönetim anlayışından vazgeçerek enformasyon ve bilgi paylaşımını sağlamak, katılımcılık ilkesini ön plana çıkararak hedef koyma, çatışmaları çözümlenme, karar verme, motive etme gibi ideal yöneticilik vasıflarını ortaya koyan bir yönetim anlayışı uygulaması ile Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Kurumsal liderlik uygulamalarını geliştirmek, güçlendirmek,

Stratejik Amaç 2 : Mevcut işlerin ahenk içinde idare edilmesi anlayışını bırakıp modern anlamda yönetim anlayışı ile işlerin iyi idaresinin yanında verimliliğin artırılmasını sağlamak ve bu yönetim şeklini uzun vadeli bir kurumsal yatırım olarak benimsemek,

Stratejik Hedef 1.1 : Yöneticilerin performansını artırarak çalışma ekibinin de çalışma performansını artırıcı, motivasyonu sağlayıcı ve toplamda kurumun performansını yükselten uygulamalar, faaliyetler, seminerler, toplantılar, hizmet içi eğitimler vb. yapılması,

Stratejik Hedef 2.1 : Afyonkarahisar İl Özel İdaresi kurumsal hizmet anlayışına uygun olarak kurumda kalitesi yüksek ve etkili bir çalışma ortamı oluşturmak için 5 yıllık planlama sürecinin sonuna kadar ISO 9000 kalite yönetim sistemini oluşturmayı hedeflemektedir.

Stratejik Hedef 2.2 : Afyonkarahisar İl Özel İdaresi yöneticileri hizmet verilen bölgelerin resmi temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve belirlenen stratejik paydaşlarla bir yıllık periyotlarla öğrenme ve bilgi paylaşımı sürekli hale getirici toplantılar düzenlenmesi,

Stratejik Hedef 2.3 : Afyonkarahisar İl Özel İdaresi yöneticileri sosyal sorumluluk ve şeffaf yönetim anlayışına uygun olarak kurum faaliyetlerini, uygulamalarını, yürütülen projelerin nedenlerini-gerekçelerini ve alınan önemli kararları web ortamında aktif ve güncel olarak kamuoyu ile paylaşacak altyapıyı oluşturulması,

Stratejik Hedef 2.4 : Afyonkarahisar İl Özel İdaresi bilgi edinme kanunu gereği yapılan başvuruları uluslararası standartlarda kabul etmek ve kendini halk denetimine açık bir kurum olarak kabul eden iyileştirici uygulamaları sürekli olarak yapılması,

2 - İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

06.02.2013 tarihli ve 23 sayılı İl Genel Meclisi'nin kararı ile 1 Adet Müdür kadrosu kaldırılarak yerine 1 adet Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İhdas edildiğinden İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Kurumsal Kodu altında bulunan ödenekler Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kodu altına aktarılmıştır.

Stratejik Amaç 3 : Belediye sınırları dışındaki tüm kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlardan gelen her türlü talebi en kısa sürede çözüme kavuşturarak İl Özel İdaresince yürütülen imar hizmetlerini etkin ve düzenli olarak ifa edip fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak.

Stratejik Hedef 3.1 : Mevcut olan asfalt kaplamalı 2633 km. yolumuzun sağlıklı ve düzenli şekilde kalarak hizmet vermesi için her yıl en az 450 km. asfalt kaplamalı yolumuzun yenilenmesi,



Stratejik Faaliyet 3.1.1 : 2014 yılında 10 km tesviye yeni yol , 60 km stabilize kaplama, 10 km 1. kat asfalt kaplama, 450 km 2. kat asfalt kaplaması ile muhtelif köy yollarına köprü, menfez, kutumenfez, trafik işaret levhaları ve köy isim levhaları yapılması,

Stratejik Amaç 4 : Kuruluşun kısa ve orta vadede amacı öncelikli olarak hiç hizmet gitmeyen köylere öncelik vermektir.

Stratejik Hedef 4.1 : İlimiz dahilinde sulamaya elverişli arazilerin sulanabilmesi için İl Özel İdaresi'nin tesbitleri ve köylerden gelen talepler doğrultusunda hazırlanacak gölet, pompaj ve sulama projelerinin hazırlanması ve yapımının gerçekleşmesi,

Stratejik Faaliyet 4.1.1 : 2014 yılında 5 adet Y.A.S sulama tesisi, 1 adet göletin sulama şebekesi, 3 adet hayvan içme suyu göleti yapılması,

Stratejik Amaç 5 : İl dahilindeki tüm köylerin kanalizasyon projelerinin tamamlanarak kanalizasyon altyapısına kavuşturulması ve fosseptiklerinin tamamlanarak kanalizasyon şebekesinin tüm evlere ulaştırılmasıdır.

Stratejik Hedef 5.1 : Kanalizasyon altyapısı olmayan köylerde kanalizasyon altyapısının tamamlanması ve kanalizasyon altyapısı olan köylerde de gerekli yenileme vb. çalışmaların yapılması ve köy kanalizasyon altyapısı çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan şebeke yapım malzemesi, inşaat malzemesi, vb. ihtiyaçlar için projeler yapılmasıdır.

Stratejik Faaliyet 5.1.1 : 2014 yılında 10 adet köyde kanalizasyon şebekesi ile fosseptik yapımı, 60 adet köyün 120.000 m² parketaşı döşenmesi işi ve 3 adet köyün kanalizasyon arıtma tesisi yapılması,

Stratejik Faaliyet 5.1.2 : İlimiz genelinde içme suyu şebekesi olmayan köy bulunmamaktadır. Bu durum dikkate alındığında içme suyu tesislerini geliştirmek için yapım ve tamiratı yapılması ve ilave şebekeler için de malzeme alımının gerçekleştirilmesi.

3 – Kırsal Alan Çevre Koruma Alanlarının İyileştirilmesi

Stratejik Amaç 6 : Çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak, ulusal ve uluslararası değer taşıyan tüm canlı ve cansız kaynaklarımızı etkin bir şekilde korumak amacıyla finansal destek sağlayarak, ilin çevre standardının yükselmesine, ekolojik dengenin ve estetik değerlerin korunmasına katkıda bulunmak, belediye sınırları dışında kalan tüm sahaların kirlilik kaynaklarından arı hale getirilmesi ve İlimizi sürdürülebilir çevre yönetiminin örnek illerinden biri yapmaktır.

Katı atıkların toplanması ve taşınması için araç ce çöp konteynerlerin temin edilmesi, kurulan katı atık birliklerine İl Özel İdaresi ve ortak köylerinin de plana dahil edilmesi için gerekli çalışmalar yapılması

Stratejik Hedef 6.1 : Belediye sınırları dışında kalan bölgelerde oluşan katı atıkların bertaraf edilmesi ve çevre zararlı hale gelmemesi için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanacak projelerin uygulanması.

Stratejik Hedef 6.2 : Belediye sınırları dışında kalan bölgelerde çevre sorunlarının oluşumunun önlenmesi, mevcut sorunların çözümlenmesi için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanacak projelerin uygulanması,

Stratejik Hedef 6.3 : Köylerdeki evsel atık suların çevreyi kirlenmesini önlemek için hazırlanmış ve hazırlanacak doğal arıtma tesisi projelerinin yapılması,



Stratejik Hedef 6.4 : Paket arıtmaların yapılması için gerekli çalışmaların belirli bir plan dahilinde uygulanması.

4 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

4.1. Gençlik ve Spor Hizmetleri

Stratejik Amaç 7 : İlimizde sporcuların ve halkın spor tesislerinden daha fazla yararlanmaları için yeterli teknolojilere ve çalışma ortamına sahip tesis sayısını arttırmak ve mevcut tesislerin her bakımdan modernizasyonunu sağlamak.

Stratejik Hedef 7.1 (Spor Salonu) : Afyonkarahisar'da ilçelerin ihtiyaç duyduğu spor salonu yeterliliğini 2014 yılı sonuna kadar %30'lara çıkarılması,

Stratejik Hedef 7.2 (Futbol Sahaları) : Afyonkarahisar'da ilçelerin ihtiyaç duyduğu Futbol Sahası yeterliliğini 2014 yılı sonuna kadar % 50'ler düzeyine çıkarılması,

Stratejik Hedef 7.3 (Futbol Sahaları) : Afyonkarahisar'da ilçelerde ve kasabalarda bulunan futbol sahalarının 2014 yılı sonuna kadar en az % 50'sinin sentetik çimle kaplanmasının sağlanması.

5 - Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Stratejik Amaç 8 : Belediye sınırları dışında kalan bölgelerde imar ve nazım planlarının il çevre düzeni planına uygun olarak tamamlanması

Stratejik Hedef 8.1 : Belediye sınırları dışında kalan bölgelerde ihtiyaca göre nazım planı ve uygulama imar planlarının yapımı için programlar hazırlanması

Stratejik Hedef 8.2 : Belediye sınırları dışındaki yerleşim yerlerinde ruhsatsız ve izinsiz yapılaşmanın önlenmesi

Stratejik Hedef 8.3 : Kırsal alanlarda yaşanabilir ve sürdürülebilir mekansal kullanımların elde edilmesi için gerekli olan altyapı hazırlanacaktır.

Stratejik Faaliyet 35.3.1 : Köylerimizdeki geleneksel yaşam tarzları incelenerek onların ihtiyaçlarına uygun konut projeleri üretmek.

Stratejik Faaliyet 8.3.2 : Köy yerleşik alanı planı bulunmayan köylerimizin köye yerleşik alanları planlarını yapılması

Stratejik Hedef 8.4 : Numarataş çalışmaları tamamlanarak adres güncellemeleri yapılması.

Stratejik Faaliyet 8.4.1 : Köyler için hazırlanan halihazır harita ve planar üzerinde çalışılarak oluşturulacak sayısal paftalar üzerinde güncel sokak isimlerinin işlenmesi ve ilgili yönetmelik çerçevesinde kapı numaralarının ve tanıtım numaralarının verilmesi çalışması yapılması,

Stratejik Faaliyet 8.4.2 : Sayısal ortamda hazırlanan numarasal çalışmalar tamamlanarak gerekli levhalar hazırlanacak yerleşim alanlarına tatbik edilmesi.

Stratejik Hedef 8.5 : KUDEP (Koruma uygulama ve denetim bürosu) çalışmaları yapılacaktır.



Stratejit Faaliyet 8.5.1 : Koruma imar planı çalışmaları yapılması,

Stratejit Faaliyet 8.5.2 : Koruma İmar Planı yapılması için gerekli alan tespitleri yapılması,

Stratejit Faaliyet 8.5.3 : Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının projeleri ve raporları hazırlanacak ve belirlenen yapıların tamirat ve tadilatları yapılması,

Stratejit Faaliyet 8.5.4 : Tescilli taşınmaz kaltar varlıklarının rölev, restitüsyon, restorasyon projeleri ve raporları hazırlanması,

Stratejit Faaliyet 8.5.5 : Plan projeleri ve raporları hazır olan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının tamirat ve tadilatları yapılması.

6 - Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

06.06.2012 tarihli ve 135 sayılı İl Genel Meclisi'nin kararı ile Kadro İhdas Cetvelleri değiştirmiş olup; Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Kurumsal Kodu altında bulunan ödenekler Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Kodu altına aktarılmıştır.

Stratejik Amaç 9 : Sürdürülebilir tarım değerlerine uygun, sosyal ve çevresel dengeleri koruyan, gıda güvenliğini ön planda tutan, rekabet gücü yüksek bir tarımsal yapının oluşturulması temel amaçtır.

Bitkisel üretimi verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak desteklemek, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde geliştirmek.

Bölgesel tarımsal üretim gücü olan hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmek.

Bitkisel üretimde verim artışı ve kaliteli ürün üretimini teşvik ederek sektörel gelişmeyi ve kırsal kalkınmayı sağlamak.

Stratejik Hedef 9.1 : İlimiz Tarımsal üretimini önemli ölçüde tehdit eden bitki hastalık ve zararlıları mücadelesi için Tarım İl Müdürlüğünce yapılacak yıllık survey sonuçlarına göre lüzum görüldüğü takdirde araç, gereç ve makine sağlamak.

Stratejik Hedef 9.2 : Su, enerji, gübre ve işçilikten tasarruf sağlamak, tarımsal üretimde kalite ve kantiteyi artırmak, aşırı sulamanın toprak ve bitki üzerindeki zararlarını önlemek ve su kaynaklarımızın rasyonel kullanımını sağlamak amacı ile uygulanacak damla sulama sistemlerinin yaygınlaşması için örnek tesisler kurulması ve desteklenmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 9.3 : Çiftçilerin üretim sezonu boyunca yalnızca belirli zamanlarda kullandığı ve temin etmekte zorlandığı fiyatının yüksek olması nedeni ile satın alamadığı alet ve makinaların temin edilerek çiftçilerimizin kullanımlarına sunmak.

Stratejik Hedef 9.4 : Meyve ve sebze üretiminde hastalık ve zararlılarla etkili mücadele için çeşitli ürünlere yönelik tahmin ve uyarı istasyonları kurularak bu istasyonlardan elde edilen bilgilerin üreticilere aktarılması ve ayrıca bu istasyonların periyodik bakımlarının genel giderlerini sağlamak.

Stratejik Hedef 9.5 : Sertifikalı ürün üretimi yapılmasına yönelik İyi Tarım Uygulamalarını teşvik edici faaliyetlerde bulunmak ve bu konuda hazırlanacak projelere destek vermek.

Stratejik Hedef 9.6 : Organik Tarım konusunda İl Tarım Müdürlüğünce hazırlanıp teklif edilen projelerin uygulanmasını gerçekleştirmek.



Stratejik Hedef 9.7 : Kotaya bağı ürünlerin ekiliş alanlarında yapılan sınırlamalardan etkilenen bölgelerde getirisi yüksek ve aynı zamanda alternatif ürün olabilecek, pazarlanma imkanları kolay olan ürünlerin tanıtılması ve ekilişlerinin teşvikini sağlamak.

Stratejik Hedef 9.8 : Hayvancılığın geliştirilmesi için hazırlanacak projelere uygun olarak hayvan varlığının genetik yönden iyileştirilmesi çalışmalarının yapılmasını sağlamak. Hayvan beslemede kullanılacak olan yem bitkisi demonstrasyon projelerinin hazırlanarak desteklenmesini teşvik etmek.

Stratejik Hedef 9.9 : Gelir düzeyi düşük köylerde arı yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve gerekli girdilerin temin edilerek arı yetiştiriciliği yapmak isteyen önder çiftçilere dağıtılmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 9.10 : İlde sebze üretiminin geliştirilmesine yönelik hibrit sebze tohumu kullanılması için demonstrasyon şeklinde projeler hazırlanarak bu tohumların kullanılmasının yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 9.11 : Çiftçilerimizin birim alandan daha fazla ürün alabilmeleri amacı ile ilimizde ikinci ürün yetiştiriciliğini teşvik etmek.

7 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Stratejik Amaç 10 : Stratejik planın uygulanabilmesi için İdaremizin insan kaynakları sistemini oluşturmak ve geliştirmek.

Stratejik Hedef 10.1 : İdareimiz personeline uygulanacak hizmet içi eğitim programları ile personelin verimi artırılabilecektir, personel dış eğitim seminerlerine gönderilecek, kurum içindeki yetkili personel tarafından hizmet içi eğitim verilecektir.

Stratejik Faaliyet 10.1.1 : Üst yönetim ve idarecilere uygun eğitim verilmesi.

Stratejik Faaliyet 10.1.2 : İdari memur personele uygun eğitim verilmesi.

Stratejik Faaliyet 10.1.3 : Sözleşmeli ve daimi işçi personele eğitim semineri verilmesi.

Stratejik Faaliyet 10.1.4 : Eleman alımı standartları belirlenmesi.



B- TEMEL DEĞERLER

Temel Değerlerimiz;

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Kurumu çalışanlarına rehberlik etmek ve halkımızın beklentilerine karşılık vermek üzere stratejik plan ile temel ilkelerini belirlemiştir ve bunlar aşağıda sayılmıştır.

1. Katılımcılık ve aktif hemşerilik; Karar alma ve uygulamada yurttaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.

2. Saydamlık; Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.

3. Hesap verilebilirlik; Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.

4. Sosyal içermeye; Tüm yurttaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kırsal-kent arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan bir anlayışla hizmet sunar.

5. Ulaşılabilirlik; Yurttaşların hizmetlere ulaşılabilirliğini etkin olarak sağlar.

6. Öncelikle ilin potansiyellerini harekete geçirerek kalkınmayı ve gelişmeyi sağlamak.

7. Afyonkarahisar halkının kalkınma ve ilerleme isteği geliştirilerek, stratejik planda öngörülen stratejik amaçları ve hedefleri benimsemesi ve planın uygulama süreçlerine en geniş ölçüde katılımı, projelerin hayata geçirilmesine destek vermesi ve böylelikle planın başarıyla uygulanmasının sağlanması.

8. Kamu hizmetlerinin ve yönetimin kalitesini geliştirmek, vatandaşın memnuniyetini artırmak, daha az maliyetle daha etkili, verimli ve kaliteli hizmet üretmek.

İlkelerimiz tutum, davranış ve düşünce biçimimizi yansıtır. İlkelerimiz vatandaşlarımıza karşı aynı zamanda taahhütlerimizdir. Planlı çalışma dönemine girilmekle birlikte ilkeler üzerindeki duyarlılığımız da artmıştır.

03

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ BİLGİLER:

A-1 – A-2) BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI VE TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresinin 2014 yılı bütçe uygulamaları ve kesin hesaplarına ilişkin bilgiler tablo halinde aşağıda belirtilmiştir.

Buna göre İl Genel Meclisince Personel Giderleri 7.772.293,15 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 839.449,52 TL, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 8.344.684,56 TL, Faiz Giderleri 900.000,00 TL, Cari Transferler 2.553.901,00 TL Sermaye Giderleri 37.966.386,77 TL , Sermaye Transferleri 11.773.285,00 TL ve Yedek Ödenekler 3.850.000,00 TL olmak üzere toplam 74.000.000,00-TL. olarak kabul edilen 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

01.01.2014- 31.12.2014 TARİHLİ ANA MİZAN

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
101	ALINAN ÇEKLER HESABI	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	1.275.958.773,11	1.153.519.063,36	122.439.709,75	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.153.511.354,82	1.153.558.640,92	0,00	47.286,10
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	95.859.173,88	94.256.336,59	1.602.837,29	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	504.252,44	56.594,66	447.657,78	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	125.449,44	0,00	125.449,44	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	377.030,17	66.611,11	310.419,06	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	18.597.305,97	16.872.171,94	1.725.134,03	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	15.249.416,86	15.249.416,86	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	8.490,58	8.490,58	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	735.628,93	408.416,83	327.212,10	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.212.309,56	0,00	3.212.309,56	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	10.393.163,88	2.423.400,00	7.969.763,88	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	19.894.131,93	15.600,00	19.878.531,93	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	763.125,00	763.125,00	0,00	0,00
252	BİNALAR HESABI	73.717.291,97	1.474.345,84	72.242.946,13	0,00



253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	13.909.039,33	4.081.339,82	9.827.699,51	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	14.376.367,71	2.455.170,06	11.921.197,65	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	7.919.510,61	5.548.560,14	2.370.950,47	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.474.345,84	1.474.345,84	0,00	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	90.674.371,49	90.674.371,49	0,00	0,00
260	HAKLAR HESABI	257.028,87	257.028,87	0,00	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	257.028,87	257.028,87	0,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	12.411,78	12.411,78	0,00	0,00
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.221.270,69	4.221.270,69	0,00	0,00
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	24.824.134,43	34.286.146,89	0,00	9.462.012,46
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.905.845,89	4.571.744,22	0,00	1.665.898,33
333	EMANETLER HESABI	141.753.993,27	171.493.259,98	0,00	29.739.266,71
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	9.648.253,91	10.652.412,83	0,00	1.004.158,92
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	8.296.998,63	8.683.058,45	0,00	386.059,82
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	434.141,02	465.813,84	0,00	31.672,82
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	0,00	203.537,28	0,00	203.537,28
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	193.784,80	17.410.723,75	0,00	17.216.938,95
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.610.940,40	18.582.507,60	0,00	13.971.567,20
500	NET DEĞER HESABI	93.544.500,97	177.122.414,46	0,00	83.577.913,49
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	62.095.226,76	62.095.226,76	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	478.751.515,02	461.195.357,82	17.556.157,20	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	198.709.497,97	460.431.211,36	0,00	261.721.713,39
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	212.170.451,10	68.578.930,29	143.591.520,81	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	63.012.215,42	63.012.215,42	0,00	0,00



591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYETSONUCU HESABI (-)	72.653.676,51	72.653.676,51	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	228.688,55	230.296.026,29	0,00	230.067.337,74
630	GİDERLER HESABI	238.946.429,71	5.400.563,09	233.545.866,62	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	228.468.857,54	0,00	228.468.857,54
805	GELİR YANSITMA HESABI	228.468.857,54	1.028.994,11	227.439.863,43	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RETVE İADELER HESABI	1.028.994,11	0,00	1.028.994,11	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	237.511.336,61	6.870.089,00	230.641.247,61	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	6.870.089,00	237.511.336,61	0,00	230.641.247,61
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	422.422.898,53	422.422.316,53	582,00	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	188.917.915,95	419.559.163,56	0,00	230.641.247,61
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	233.504.400,58	2.863.734,97	230.640.665,61	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	240.374.489,58	240.374.489,58	0,00	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	2.863.152,97	233.504.400,58	0,00	230.641.247,61
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	237.511.336,61	6.870.089,00	230.641.247,61	0,00
910	TEMİNATMEKTUPLARI HESABI	28.359.271,89	5.426.289,19	22.932.982,70	0,00
911	TEMİNATMEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.426.289,19	28.359.271,89	0,00	22.932.982,70
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	56.803.953,15	35.843.887,04	20.960.066,11	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	35.843.887,04	56.803.953,15	0,00	20.960.066,11
970	BORÇLANMA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
971	BORÇLANMA KARŞILIĞI HESABI	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
TOPLAM		6.343.770.440,84	6.343.770.440,84	1.616.381.012,39	1.616.381.012,39




GİDER BÜTÇESİ VE KESİN HESAP

2014 Mali Yılında bütçe ile verilen 74.000.000,00.-TL. 2013 Yılından devreden 114.694.781,12 TL ve Genel Bütçe kaynaklarından gelen 148.935.762,82 TL ile birlikte toplam 337.630.543,94 TL olarak gerçekleşen 2014 yılı ödeneklerinden Personel Giderlerine 36.327.699,40 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine 5.020.883,66 TL, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 32.147.674,09 TL, Cari Transferlere 1.943.002,42 TL, Sermaye Giderlerine 112.010.469,19 TL, Sermaye Transferlerine 42.125.793,70 TL ve İç Borç Faiz Gideri 1.065.725,15 TL olmak üzere toplam 230.641.247,61 TL harcama yapılmış olup; yapılan harcamaların 81.728.481,29 TL'si İl Özel İdaresi kaynaklarından, 148.912.766,32 TL'si de Genel Bütçe kaynaklarından karşılanmıştır.

Gider Bütçesi ve Kesin Hesap Karşılaştırmasına İlişkin Tablo:

2014 MALİ YILI GİDER BÜTÇE VE KESİN HESAP KARŞILAŞTIRMASI






GELİR BÜTÇESİ VE KESİN HESAP

2014 Mali Yılı Gelir bütçesi , 2.000.000,00- TL Vergi Gelirleri, 4.486.840,97- TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 69.767.212,15-TL Diğer Gelirler, 845.946,88-TL Sermaye Gelirleri ve 100.000,00- TL Red ve İadelere (-) olmak üzere toplam 77.000.000,00.- TL olarak tahmin edilmiştir.

2014 Mali Yılında 2.711.550,93-TL Vergi Gelirleri, 4.767.115,70-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 129.762.676,27-TL Alınan Bağış ve Yardımlar, 91.227.514,64-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 228.468.857,54-TL bütçe geliri elde edilmiş, bahse konu gelirlerden fazla ve yersiz olarak tahsil edilen 1.028.994,11-TL Red ve İade düşüldükten sonra 2014 yılı net geliri 227.439.863,43-TL olarak gerçekleşmiştir. Elde edilen gelirlerin 98.602.544,75-TL'si İl Özel İdaresinin öz gelirleri olup; geriye kalan 128.837.318,68-TL'si şartlı olarak Bakanlıklardan gönderilen tahsisi mahiyette gelirlerdir.

Gelir Bütçesi ve Kesin Hesap Karşılaştırmasına İlişkin Tablo:

2014 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE KESİN HESAP KARŞILAŞTIRMASI





2014 MALİ YILI İÇERİSİNDE TAHSİL EDİLEN GELİR TÜRLERİNİN ÇEŞİDİ

a) Vergi Gelirleri

Gelirin Ekon. Kodu	Gelirin Adı	Miktarı
01.2.9.51	Bina Vergisi	36.909,90
01.6.9.99	Diğer Harçlar	2.674.641,03
Vergi Gelirleri Toplamı		2.711.550,93

b) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Gelirin Ekon. Kodu	Gelirin Adı	Miktarı
03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	42.505,00
03.1.1.99	Diğer Mal Satış Gelirleri	3.544.988,03
03.1.2.03	Avukatlık Vekalet Ücret Gelirleri	35.555,22
03.1.2.57	Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler	4.428,00
03.1.2.58	Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	18.734,42
03.1.2.59	Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	6.744,84
03.1.2.99	Diğer Hizmet Gelirleri	387.700,29
03.3.1.02	İştirak Gelirleri	12.187,50
03.6.1.01	Lojman Kira Gelirleri	104.919,11
03.6.1.02	Ecrimisil Gelirleri	73.407,65
03.6.1.03	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	6.101,20
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	522.993,54
03.6.2.01	Taşınır Kira Gelirleri	1.166,95
03.9.9.99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.683,95
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Toplamı		4.767.115,70

c) Alınan Bağış ve Yardımlar

Gelirin Ekon. Kodu	Gelirin Adı	Miktarı
04.2.1.51	Muhtar Ödenekleri İçin Genel Bütçeden Alınan	8.038.734,00
04.2.1.99	Cari Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan	20.786.101,37
04.2.2.52	Eğitim Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan	71.365.439,72
04.2.2.99	Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan	100.000,00
04.3.1.02	Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.480,00
04.4.1.01	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	271.250,77
04.4.1.04	Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	2.059,75
04.4.2.04	Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	14.948,40
04.5.1.01	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	153.497,26
04.5.2.01	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	29.029.165,00
Alınan Bağış Ve Yardımlar Toplamı		129.762.676,27



d) Diğer Gelirler

Gelirin Ekon. Kodu	Gelirin Adı	Miktarı
05.1.8.01	Vergi Resim ve Harç Gecikme Faizleri	1.374,71
05.1.9.01	Kişilerden Alacak Faizleri	70,60
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	8.645.630,28
05.1.9.99	Diğer Faizler	796,72
05.2.1.03	Madenlerden Devlet Hakkı	56,93
05.2.2.51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	76.121.898,64
05.2.4.99	Diğer Harcamalara Katılma Payı	10,78
05.2.8.51	Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	1.354.966,31
05.2.8.99	Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	55.344,98
05.2.9.99	Diğer Paylar	1.002.778,73
05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları	421.343,02
05.3.4.01	Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	711.430,21
05.3.9.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	33.127,32
05.9.1.01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	217.175,29
05.9.1.03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	37.380,49
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	61.132,06
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	2.562.997,57
Diğer Gelirler Toplamı		91.227.514,64

e) Red ve İadeler (-)

Ekon. Kodu	Red ve İadenin Adı	Miktarı
01.6.9.99	Diğer Harçlar	1.956,00
03.1.1.99	Diğer Mal Satış Gelirleri	75.000,00
03.1.2.99	Diğer Hizmet Gelirleri	100,00
03.6.1.01	Lojman Kira Gelirleri	211,35
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	15.541,67
04.2.2.52	Eğitim Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan	72.318,39
04.5.2.01	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	853.039,20
05.1.9.99	Diğer Faizler	2.922,66
05.2.8.51	Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	7.448,87
05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları	455,97
Red ve İadeler (-) Toplamı		1.028.994,11



2014 YILI HARCAMALARININ BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI


Kurumu	Harcamanın Hangi Kaynakla Karşıldığı		Toplam Harcama
	Özel İdare	Genel Bütçe	
Genel Sekreterlik	2.666,25	-----	2.666,25
Hukuk Müşavirliği	1.651.679,69	-----	1.651.679,69
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	12.073.402,67	19.519.792,44	31.593.195,11
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	11.550,66	396.879,03	408.429,69
Mali Hizmetler Müdürlüğü	10.445.914,22	3.532.927,62	13.978.841,84
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	1.228.072,58	3.687.108,82	4.915.181,40
Yazı İşleri Müdürlüğü	1.073.672,56	-----	1.073.672,56
Bilgi İşlem Müdürlüğü	58.821,28	-----	58.821,28
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	8.607.253,51	197.372,62	8.804.626,13
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	3.225.653,16	12.167.599,06	15.393.252,22
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	16.414.761,21	12.015.903,09	28.430.664,30
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3.477,50	-----	3.477,50
Encümen Müdürlüğü	1.290.717,11	-----	1.290.717,11
17 İlçe Özel İdare Müdürlüğü	18.328.245,29	20.639.428,46	38.967.673,75
Milli Eğitim Müdürlüğü (İlçeler Dahil)	3.564.228,30	57.917.312,24	61.481.540,54
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	49.905,60	320.431,34	370.336,94
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	94.502,00	-----	94.502,00
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü	833.787,18	340.341,95	1.174.129,13
Sağlık Hizmetleri (İl Sağlık-Kamu Hastaneleri-Halk Sağ.)	2.058.087,89	5.623.126,70	7.681.214,59
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	332.514,20	9.980.040,60	10.312.554,80
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	244.137,30	110.875,74	355.013,04
Emniyet Müdürlüğü	129.413,13	1.841.538,56	1.970.951,69
İl Jandarma Komutanlığı	6.018,00	622.088,05	628.106,05
2014 YILI TOPLAM HARCAMASI	81.728.481,29	148.912.766,32	230.641.247,61




2014 YILI HARCAMALARININ FONKSİYONEL DEĞERLENDİRMESİ

KODU	AÇIKLAMA	BÜTÇE GİDERİ
1	GENEL KAMU HİZMETLERİ	104.477.295,70
2	SAVUNMA HİZMETLERİ	9.876.301,79
3	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	1.970.951,69
4	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	40.146.542,23
5	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	2.006.698,54
6	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	1.361.734,46
7	SAGLIK HİZMETLERİ	7.681.214,59
8	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	464.838,94
9	EGİTİM HİZMETLERİ	61.481.540,54
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	1.174.129,13
GENEL TOPLAM		230.641.247,61


2014 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HİZMETLERE GÖRE DAĞILIM YÜZDESİ



2014 YILI BÜTÇESİNİN KAYNAĞINA GÖRE HARCAMA DURUMU



YILLAR İTİBARI İLE BÜTÇE DURUMU



A- 3) MALİ DENETİM SONUÇLARI

5302 sayılı kanununun 17. Maddesi uyarınca, 2014 yılı iş ve işlemlerimiz İl Genel Meclisi'nin 14.01.2015 tarihli ve 23 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından denetlenmekte olup, denetim devam etmektedir.



B- PERFORMANS BİLGİLERİ

B-1) FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

B-2) PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

B-3) PERFORMANS SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLMESİ

Afyonkarahisar İl Özel İdaresinde yürütülen tüm faaliyetler ve yatırım projeleri hakkında genel bilgi değerlendirmeler ve bütçe uygulamaları gerçekleşme oranlarına ilişkin bilgilere İl Genel Meclisi'nin 281 Sayılı Kararı ile Kabul edilen 2014 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kod bazında ödenek ayrılan birimler ve ödeneği idaremiz tarafından ayrılan bazı sektörlerde dağılımların konu başlıkları altında değinilecektir.

Kurumu	Ödeneği	Harcama	Nakdi Gerçekleşme Oran Yüzdesi %
Genel Sekreterlik	12.000,00	2.666,25	22,22%
Hukuk Müşavirliği	1.721.973,20	1.651.679,69	95,92%
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	12.288.347,95	12.073.402,67	98,25%
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	59.000,00	11.550,66	19,58%
Mali Hizmetler Müdürlüğü	12.894.237,47	10.445.914,22	81,01%
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	1.484.876,30	1.228.072,58	82,71%
Yazı İşleri Müdürlüğü	1.186.300,00	1.073.672,56	90,51%
Bilgi İşlem Müdürlüğü	110.700,00	58.821,28	53,14%
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	9.407.838,07	8.607.253,51	91,49%
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	7.184.419,08	3.225.653,16	44,90%
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	17.218.375,28	16.414.761,21	95,33%
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	62.000,00	3.477,50	5,61%
Encümen Müdürlüğü	1.571.318,50	1.290.717,11	82,14%
17 İlçe Özel İdare Müdürlüğü	19.495.549,21	18.328.245,29	94,01%
Milli Eğitim Müdürlüğü (İlçeler Dahil)	11.812.735,59	3.564.228,30	30,17%
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	50.000,00	49.905,60	99,81%
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	100.000,00	94.502,00	94,50%
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü	1.966.135,52	833.787,18	42,41%
Sağlık Hizmetleri (İl Sağlık-Kamu Hastaneleri-Halk Sağ.)	2.267.050,63	2.058.087,89	90,78%
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	751.999,00	332.514,20	44,22%
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	316.771,00	244.137,30	77,07%
Emniyet Müdürlüğü	393.059,00	129.413,13	32,92%
İl Jandarma Komutanlığı	10.000,00	6.018,00	60,18%
2014 YILI TOPLAM HARCAMASI	102.364.685,80	81.728.481,29	79,84%



1- GENEL SEKRETERLİK

Bütçe Uygulamaları

İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik birimine cari giderlerde kullanılmak üzere 2014 Mali Yılı Bütçesi ile toplam 12.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup; ödeneğin 2.666,25.-TL'si harcanmış, nakdi gerçekleşme oranı %22,22'dir.

2- HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Bütçe Uygulamaları

İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliği'ne 2014 Mali Yılı Bütçesi ile toplam 1.721.973,20.-TL ödenek tahsis edilmiş olup; 2014 Yılında toplam 1.651.679,69.-TL harcama yapılmış ve nakdi gerçekleşme oranı %95,92'dir.

Faaliyet ve Proje Bilgileri

01/01/2014-31/12/2014 tarihleri arasında idaremiz lehine ve aleyhine açılan dava dosya sayısı 113 adettir. Bu dava dosyalarının 23 adedinde İdaremiz davacı 90 adedinde davalı konumundadır. 113 adet dava dosyasının 10 adedi Ceza Mahkemelerinde, 77 adedi Hukuk Mahkemelerinde ve 26 adedi İdare Mahkemesinde açılmıştır. 113 adet dava dosyasının 7 adedi sonuçlanarak kesinleşmiştir. 106 adet dava dosyası ise halen devam etmektedir.

01/01/2014-31/12/2014 tarihleri arasında İdaremiz lehine ve aleyhine 32 adet icra takibi başlatılmıştır. 32 adet icra takibinin 17 adedi idaremizin alacağından dolayı Hukuk Müşavirliğimizce başlatılmış olup 15 adedi ise İdaremizden alacaklı olanlar tarafından İdaremiz aleyhine başlatılmıştır. İdaremizin borçlu olduğu 15 adet icra takip dosyası 6360 sayılı kanun kapsamında kapanarak idaremize devrolan belediyelerin borcundan kaynaklanmaktadır. Alacaklı olduğumuz ve idaremiz tarafından başlatılan 17 adet icra takip dosyasının 11 adedi tahsil edilerek infaz edilmiştir. 6 adedi ise halen açıktır. Borçlu olduğumuz ve alacaklıları tarafından idaremiz aleyhine başlatılan 15 adet icra dosyası ise alacaklılar ile uzlaşma yoluna gidilerek ödenmiş olup idaremiz aleyhine devam eden icra takip dosyası bulunmamaktadır.

3- YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Uygulamaları

2014 Mali Yılında Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne İl Özel İdaresi Mahiyetli 17.218.375,28 TL Ödenek tahsis edilmiş olup; ödeneğin 16.414.761,21.-TL'si harcanmış, nakdi gerçekleşme oranı %95,33'tür.

Faaliyet ve Proje Bilgileri

İlimiz dahilindeki köy yolları, köprüler, sanat yapıları, trafik levhalama hizmetleri gibi faaliyetlerin etüt, planlama, proje ve ihale işlemlerini yapmak veya yaptırmak, ayrıca yıllık uygulama programlarında yer alan projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve projelerin kesin hesaplarını yapmak. İlimiz dahilindeki, uygun görülen yerlere parke taşı döşenmesi çalışmaları Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün görevleri arasında yer almaktadır.



Köy Yolları Envanter Bilgileri

İLÇESİ	YOL NİTELİĞİ	İL TOPLAMINDA YOL UZUNLUKLARI (KM)					
		Ham yol	Tesviye	Stabilize	Asfalt	Parke Taşı	Toplam
MERKEZ	1. DERECE	13,0	15,5	28,0	187,5		244,0
	2. DERECE		14,0	43,0	123,0		180,0
	KÖY İÇİ YOL					1,5	1,5
BAŞMAKÇI	1. DERECE		5,0	5,0	90,0		100,0
	2. DERECE		4,0	20,0	32,0		56,0
	KÖY İÇİ YOL						0,0
BAYAT	1. DERECE	3,0	1,0	2,0	76,0		82,0
	2. DERECE		7,5	11,0	18,0		36,5
	KÖY İÇİ YOL						0,0
BOLVADİN	1. DERECE	5,0		9,0	95,0		109,0
	2. DERECE		21,0	3,0	56,0		80,0
	KÖY İÇİ YOL						0,0
ÇAY	1. DERECE			11,0	59,0		70,0
	2. DERECE		29,0	18,5	49,4		96,9
	KÖY İÇİ YOL						0,0
ÇOBANLAR	1. DERECE				15,0		15,0
	2. DERECE			12,0	37,0		49,0
	KÖY İÇİ YOL						0,0
DAZKIRI	1. DERECE	1,0	8,0		75,0		84,0
	2. DERECE		3,0	5,0	25,4		33,4
	KÖY İÇİ YOL						0,0
DİNAR	1. DERECE	15,0	11,0	17,0	134,0		177,0
	2. DERECE		21,0	35,0	73,0		129,0
	KÖY İÇİ YOL						0,0
EMİRDAĞ	1. DERECE	2,0	36,0	66,0	308,5		412,5
	2. DERECE		91,5	86,0	86,0		263,5
	KÖY İÇİ YOL						0,0
EVCİLER	1. DERECE	2,0		4,0	27,0		33,0
	2. DERECE		9,0	4,0	33,0		46,0
	KÖY İÇİ YOL						0,0
HOCALAR	1. DERECE				67,0		67,0
	2. DERECE		19,0	15,0	13,0		47,0
	KÖY İÇİ YOL						0,0
İHSANİYE	1. DERECE	8,5		14,0	134,0		156,5
	2. DERECE		59,0	32,5	85,0		176,5




	KÖY İÇİ YOL						0,0
İSCEHİSAR	1. DERECE	9,0		9,0	88,0		106,0
	2. DERECE		16,0	23,0	37,0		76,0
	KÖY İÇİ YOL						0,0
KIZILÖREN	1. DERECE			1,0	15,0		16,0
	2. DERECE		8,5	10,0	24,0		42,5
	KÖY İÇİ YOL						0,0
SANDIKLI	1. DERECE	1,0	7,0	13,0	165,5		186,5
	2. DERECE		45,5	22,0	62,8		130,3
	KÖY İÇİ YOL						0,0
SİNANPAŞA	1. DERECE		4,0	4,0	95,0		103,0
	2. DERECE		30,0	12,5	67,0		109,5
	KÖY İÇİ YOL						0,0
SULTANDAĞI	1. DERECE			15,0	100,0		115,0
	2. DERECE		1,5	32,5	16,5		50,5
	KÖY İÇİ YOL						0,0
ŞUHUT	1. DERECE	7,0	27,0	18,0	136,0		188,0
	2. DERECE		46,0	33,0	41,0		120,0
	KÖY İÇİ YOL					1,0	1,0
İL TOPLAMI	1. DERECE	66,5	114,5	216,0	1.867,5	0,0	2.264,5
	2. DERECE	0,0	425,5	418,0	879,1	0,0	1.722,6
	KÖY İÇİ YOL	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
GENEL TOPLAM =		66,5	540,0	634,0	2.746,6	2,5	3.989,6

İlimiz 31.12.2014 tarihi itibariyle toplam 3.989,6 km. köy yolu ağımız mevcuttur. Asfalt kaplamalı yol 2.746,6 km. ve 634 km. stabilize kaplamalı yolumuz vardır.

Çalışmalarımızda birinci derece öncelikli köy yolu ve ikinci derece öncelikli köy yolu tanımlamalarıyla köyün yerleşim birimlerine ve ilçe merkezlerine en uygun ulaşımı sağlayan ağ oluşturulması hedeflenmiştir.

31.12.2014 tarihi itibariyle 1.867,5 km. 1.derece köy yolu 879,1 km. 2.derece asfalt köy yolumuz vardır.



Köy Yolu Ağı : 3.989,6 Km.

2014 YILI UYGULAMALARI

Ham Yol	:	-
Tesviyeli Yol	:	-
Stabilize Kaplamalı Yol	:	73 km
Asfalt Kaplamalı Yol	:	
1. Kat	:	276,0 km
2.Kat	:	182,5 km
TOPLAM	:	458,5 km
Bakım Onarım	:	117,0 km

GENEL TOPLAM : 575,5 km Yol çalışması

Yol Yapım Çalışmasından Görüntüler



Sanat Yapılar :
Köprü : 3 Adet
Kutu Menfez : 8 Adet

Sanat Yapılarına İlişkin Görüntüler



Performans Sonuçları ve Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz 2014 yılında 276,0 km 1. Kat asfalt kaplama, 182,5 km 2. Kat asfalt kaplama, 117,0 km bakım-onarım yol çalışması yapılmıştır. Ayrıca 8 adet kutu menfez, 3 adet köprü olmak üzere 11 adet sanat yapısı, Muhtelif köy yollarında 3.975 adeti ihaleli olmak üzere yaklaşık 6.000 adet trafik işaret ve köy isim levhaları yapımı tamamlanmıştır. Köy içi yollara ise 2014 yılı içerisinde 371.888,0 m2 kilitli parke taşı döşenmiştir. Tüm bu işler için 28.430.664,30 TL harcama yapılmıştır.

Beton Parke ve Bordür Döşenmesinden Görüntüler



2014 yılı bütçesinde beton parke ve bordür yapımı için ayrılan 5.000.000,00 TL Ödenek İl Genel Meclisinin kararı ile Merkez ve diğer İlçelerin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine beton parke ve bordür taşı yapımı için aktarılmıştır. Bu ödenek ile 426 Köye beton parke ve bordür yapılmıştır.

2014 yılı bütçe yatırımında Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak 202 projeden 153'ü tamamlanmış 8 adeti ise devam etmektedir. Başlanılmayan 41 projeden 6 adet köprü inşaatı projesi D.S.İ. teşkilatına devredilmiştir. Stabilize yol yapım projelerinden uygun malzeme ocağı bulunamaması ve diğer ocaklardan temin edilmesinin ekonomik olmaması nedeniyle 15 adet proje program dışı bırakılmıştır. Ayrıca asfalt yol projelerinden köy içinden geçen projeler kilitli parke olarak uygulanmıştır. Bu durumlar göz önüne alındığında ve devam eden projelerinde tamamlanması durumunda parasal gerçekleşme % 141, fiziki gerçekleşme % 100 olacaktır.

Toplam proje sayısı : 202
Biten proje sayısı : 153
Devam eden proje sayısı : 8

Sene Başı Toplam ödenek : 20.135.312,59 TL
Aktarılan Toplam ödenek : 11.552.976,00 TL
Harcanan ödenek : 28.430.664,30 TL



4- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Uygulamaları

2014 Mali Yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne İl Özel İdaresi Mahiyetli 59.000,00.- TL Ödenek tahsis edilmiş olup; ödeneğin 11.550,66-TL'si harcanmış, nakdi gerçekleşme oranı %19,58'dir.

4-A) KÜLTÜREL HİZMETLER

Bütçe Uygulamaları

2014 Mali Yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne Kültürel Hizmetler için İl Özel İdaresi Mahiyetli 50.000,00.- TL Ödenek tahsis edilmiş olup; ödeneğin 49.905,60-TL'si harcanmış, nakdi gerçekleşme oranı %99,81'dir.

Faaliyet ve Proje Bilgileri

İlimiz Afyonkarahisar Valilik Binası Restorasyon-Güçlendirme ve Onarım işi Kültür ve Tabiat Varlık.Koruma Kanunu Kapsamında Kültür Varlıkları Röleve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımına Dair Yönetmelik hükümlerine göre 2.782.950,55TL. bedelle ihale edilmiştir.

Şubat-2014 ayı sonuna kadar 7 hakedişte toplam 1.554.377,00 TL. ödeme yapılmıştır. Afyonkarahisar Valilik Binası Restorasyon-Güçlendirme ve Onarım işi Ekim-2014 ayı içerisinde tamamlanmış olup Valilik ve birimleri binaya taşınmıştır.

Kültür ve Semt Evi Bakım ve Onarımının yapılabilmesi için Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulundan izin alınması için gerekli yazışmalar yapılmıştır. Kuruldan alınan 12/03/2014 Tarihli ve 2226 sayılı izin doğrultusunda kültür ve Semt Evinin bakım ve onarımı 14/07/2014 Tarihinde doğrudan temin usulü ile ihale edilmiştir. Kültür ve Semt Evinin bakım ve onarımı 24/09/2014 Tarihinde bitirilmiş olup, işin müteahhidine KDV. Dahil 84.293,00 TL ödeme yapılmıştır.. Bu işin ödeneği Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik hükümlerine göre “ Kültür Katkı Payı “ hesabından temin edilmiş olup İl Özel İdare Bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Sandıklı İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım ve Onarım İşİ ihale edilmiş 37.523,00 TL. ödenek iş tamamlanmıştır.

Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi 77.762,00 TL. bedelle ihale edilmiş olup, 85.227,00 TL. harcanarak bakım ve onarım tamamlanmıştır.

İlimiz Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün hizmet vermekte olduğu Hattat Karahisari Kültür ve Sanat Merkezinin bakım ve onarımı 15.810,00 TL. ödenerek yapılmıştır.



İlimizin tanıtım amacıyla 04-07 Aralık 2014 tarihleri arasında düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarına katılım sağlanmıştır. Katılım bedeli ve stand yapım işi için 18.980,00 TL. ödeme yapılmıştır.

Emirdağ Hisarköy Amorium Antik Kentinde kazı çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığından ayrılan 70.000,00 TL. ödenek kazı çalışmalarında harcanılmıştır.

İlimiz Frig Vadisinin, Şehitliklerin, Sandıklı Akdağ Koca Yayla Yılkı Atları ve Kanyonun tanıtımı için afiş ve billboard tanıtım afişleri bastırılmıştır. Bu iş için 3.601,00 TL. ödeme yapılmıştır.

İlimiz Frig Vadisini tanıtan el broşürü, tanıtım afişi ve billboard tanıtım afişleri tasarım ve basım işi için 2.096,00 TL. ödeme yapılmıştır.

15-22 Nisan Turizm Haftası için billboard afişi basımı ve billboard kiralaması için 2.100,00 TL. ödeme yapılmıştır.

İlimiz tanıtım hizmetlerinde kullanılmak üzere 8000 adet Afyonkarahisar İli Genel Tanıtım Broşürü bastırılmış 9.900,00 TL. ödeme yapılmıştır.

2014 Mali Yılında idarelerimizde nezdinde açılan kültür katkı payı hesabından yardım talebinde bulunan belediyelere aşağıdaki listede gösterilen işler için yardım yapılmıştır.

KÜLTÜR KATKI PAYINDAN YAPILAN ÖDEMELER

2014 YILINDA YAPILAN YARDIMLAR

Talepte Bulunan Belediye	Proje Adı	Kullanılan Miktar
BOLVADİN BELEDİYESİ	Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu	382.000,00 TL.
İL ÖZEL İDARESİ	Millet Hamamı Bakım ve Onarımı	119.000,00 TL.
SEYDİLER BELEDİYESİ	Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı	76.000,00 TL.
	TOPLAM	577.000,00 TL.

Kültür ve Semt Evi - Cumhuriyet Şehitleri Anıtı İle İlgili Hizmetler

- Kültür ve Semt Evi'nde ilimiz halkınca ihtiyacı duyulan el sanatları, ev ekonomisi, güzel konuşma, bilgisayar, ney, saz vb. kurslar açılmıştır.



- İhtiyaç duyulan bilhassa sağlık, önleyici sağlık, hijyen ve diğer konularda seminer ve konferanslar düzenlenmiştir.
- Afyonkarahisar'ın kültürünü yansıtacak şekilde müze olarak düzenlenen Çeşmeli Konak haftanın 5 günü açık tutularak halkımızın ve öğrencilerimizin ziyaret etmesi sağlanmıştır.
- Cumhuriyet döneminde vatan uğruna şehit düşmüş kahramanlarımızın anısına yapılan Cumhuriyet Şehitliği'nin periyodik bakımları ve temizlikleri yapılarak halkımızın ziyaretine sunulmuştur.

4-B) SOSYAL HİZMETLER

Bütçe Uygulamaları

2014 Mali Yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne Sosyal Hizmetler için İl Özel İdaresi Mahiyetli 1.966.135,52.- TL Ödenek tahsis edilmiş olup; ödeneğin 833.787,18-TL'si harcanmış, nakdi gerçekleşme oranı %42,41'dir.

Faaliyet ve Proje Bilgileri

İlimiz Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün masa, sandalye, döşeme ve demirbaş ihtiyaçları D.M.O. dan 79.482,00 TL. bedelle satın alınmıştır.

Ayrıca; İlimiz Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı çocuk bakım evleri için hizmet alımı şekliyle 11 ay süreyle 8 adet sosyal çalışmacı, ve 6 adet bakım görevlisi istihdam edilmiştir. Bu işler için toplam 772.318,00.TL ödenek ayrılmıştır. Hazırlanan hak edişler karşılığı işin müteahhidine ödeme yapılmaktadır. Aralık-2014 ayı sonu itibariyle 636.593,00 TL. ödeme yapılmıştır.

Bolvadin Huzurevi Doğalgaz Dönüşüm işi ihale edilmiş 34.609,00 TL. ödenerek iş tamamlanmıştır.

Merkez Koruma Bakım Rehabilitasyon Merkezi (eski yetiştirme yurdu) Bakım ve onarım işi ihale edilmiş 33.280,00 TL. ödenerek iş tamamlanmıştır.

Merkez Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Mutfak Onarım İşi ihale edilmiş 44.109,00 TL. ödenerek iş tamamlanmıştır.

Emirdağ Huzurevi Hizmet Binası Onarımı 162.250,00 TL. bedelle ihale edilmiş olup işin müteahhidine 162.250,00 TL. ödenmiştir. İş tamamlanarak hizmete sunulmuştur.



4-C) GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ

Bütçe Uygulamaları

2014 Mali Yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne Gençlik ve Spor Hizmetleri için İl Özel İdaresi Mahiyetli 100.000,00.- TL Ödenek tahsis edilmiş olup; ödeneğin 94.502,00-TL'si harcanmış, nakdi gerçekleşme oranı %94,50'dir.

Faaliyet ve Proje Bilgileri

İlimiz Dazkırı Futbol Sahasının Sentetik Çim yapılması için Köylere Hizmet Götürme Birliğine 150.000,00 TL. ödenek ayrılmıştır.

İlimiz Emirdağ İlçesi Spor Salonunun bakım ve onarımı için Köylere Hizmet Götürme Birliğine 50.000,00 TL. ödenek ayrılmıştır.

İlimizde amatör sporun desteklenmesi amacıyla 96.000,00 TL. bedelle çeşitli spor malzemeleri satın alınarak ilimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yardım olarak dağıtılmıştır.

5- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Uygulamaları

2014 Mali Yılında Yazı İşleri Müdürlüğü'ne için İl Özel İdaresi Mahiyetli 1.186.300,00.- TL Ödenek tahsis edilmiş olup; ödeneğin 1.073.672,56-TL'si harcanmış, nakdi gerçekleşme oranı %90,50'dir.

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Valilik Harcamaları

44.03.46.00.01.01.1.1.00.5.03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları kırtasiye, elektrik, su, temizlik, vb, gibi ödemeler için 2014 Mali Yılı Bütçesi ile 143.100,00ödenek tahsis edilmiş, 142.394,07 harcama yapılmış olup geriye kalan 705,93 ödenek iptal edilmiştir.

44.03.46.00.01.01.1.1.00.5.03.3 Personel Yollukları için 2014 Mali Yılı Bütçesi ile 8.500,00-TL.ödenek tahsis edilmiş, yılı içerisinde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine 5.000,00-TL. ödenek aktarma yapılmış, geriye kalan 3.500,00-TL ödenek harcaması yapılmadığından ödeneği iptal edilmiştir.

44.03.46.00.01.01.1.1.00.5.03.4 Görev Giderleri ödemeler için 2014 mali yılı bütçesi ile 6.000,00-TL. ödenek tahsis edilmiş yılı içerisinde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine ödenek aktarma yapılmıştır.

44.03.46.00.01.01.1.1.00.5.03.5 Hizmet Alımları için telefon, haberleşme gideri vb. gibiharcamalar için 2014 Mali Yılı Bütçesi ile 53.500,00ödenek tahsis edilmiş, yılı içerisinde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine 3.000,00-TL. ödenek aktarma yapılmış, 25.503,83 TL. ödenek harcanılmış geriye kalan 24.996,17-TL. ödenek iptal edilmiştir

44.03.46.00.01.01.1.1.00.5.03.6 İlimiz Valisi Tasarrufunda bulunan ve Temsil, Tanıtım ve Ağırharcama giderleri için 2014 Mali Yılı Bütçesi ile 460.000,00ödenek tahsis edilmiş, 444.190,41harcama yapılmış olup geriye kalan 15.809,59 ödenek iptal edilmiştir.



44.03.46.00.01.01.1.1.00.8.03.6 İlimiz Valisi Tasarrufunda bulunan ve Temsil, Tanıtım ve Ağırlama giderleri için 2013 Mali Yılı Bütçesinden 2014 mali yılına 8.130,50 ödenek devredilmiştir yılı içerisinde harcaması yapılmadığından ödenek 2015 mali yılına devredilmiştir.

44.03.46.00.01.01.1.1.00.5.03.7 Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, teçhizat alımları, yedek parça alımları, bakım onarım giderleri, taşıt ve iş makinesi onarım giderleri için 2014 Mali Yılı Bütçesi ile 219.500,00 ödenek tahsis edilmiş, , yılı içerisinde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine 50.000,00-TL. ödenek aktarma yapılmış, 162.538,95 TL. ödenek harcanılmış geriye kalan 6.961,05-TL. ödenek iptal edilmiştir.

44.03.46.00.01.01.1.1.00.5.03.8 Gayri Menkul Mal Bakım Onarım giderleri, Büro ve Lojman bakım onarım giderleri için 2014 Mali Yılı Bütçesi ile 123.000,00 ödenek tahsis edilmiş, yılı içerisinde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine 50.000,00-TL. ödenek aktarma yapılmış, yılı içerisinde 66.597,04 TL. ödenek harcanılmış geriye kalan 6.402,96 ödenek iptal edilmiştir.

44.03.46.00.01.01.1.1.00.5.03.9 Tedavi ve cenaze giderleri, mezar ve şehitlik yapım ve bakım giderleri için 2014 mali bütçesi ile 13.000,00 ödenek tahsis edilmiş olup yılı içerisinde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine ödenek aktarma yapılmıştır.

44.03.46.00.01.01.1.1.00.5.06.1 Mamul mal alım giderleri için 2014 mali yılı bütçesi ile 6.500,00 ödenek tahsis edilmiş olup yılı içerisinde ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine 5.000,00-TL. ödenek aktarma yapılmış, geriye kalan 1.500,00-TL ödenek harcaması yapılmadığından ödeneği iptal edilmiştir.

Yazı İşleri Müdürlüğü Harcamaları

44.03.46.00.01.3.9.00.5.03.2 İlimiz Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları harcama kalemi için 2014 Mali Yılı Bütçesi ile 23.100,00 ödenek tahsis edilmiş 3.835,30 harcama yapılmış, olup geriye kalan 19.264,70 TL. ödenek iptal edilmiştir.

44.03.46.00.01.3.9.00.5.03.5 Hizmet Alımları için telefon, haberleşme giderleri vb. gibi harcamalar için 2014 Mali Yılı Bütçesi ile 21.000,00 ödenek tahsis edilmiş yılı içerisinde ödeneği yetmeyen harcama kalemine 20.000,00-TL. ödenek aktarma yapılmış olup geriye kalan 1.000,00-TL. ödeneğin yılı içerisinde harcaması yapılmadığından iptal edilmiştir.

44.03.46.00.01.3.9.00.5.03.7 Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri, büro ve işyeri mal ve malzeme alımları, teçhizat alımları, yedek parça alımları, bakım onarım giderleri, taşıt ve iş makinesi onarım giderleri için 2014 Mali Yılı Bütçesi ile 32.500,00 ödenek tahsis edilmiş, yılı içerisinde ödeneği yetmeyen harcama kalemine 28.000,00-TL. ödenek aktarma yapılmış olup, 1.823,10-TL yılı içerisinde harcaması yapılmış geriye kalan 2.676,90-TL. ödeneğin yılı içerisinde harcaması yapılmadığından iptal edilmiştir.

44.03.46.00.01.3.9.00.5.03.8 Gayri Menkul Mal Bakım Onarım giderleri, Büro ve Lojman bakım onarım giderleri için 2014 Mali Yılı Bütçesi ile 33.000,00 ödenek tahsis edilmiş yılı içerisinde ödeneği yetmeyen harcama kalemine 30.000,00-TL. ödenek aktarma yapılmış olup geriye kalan 3.000,00-TL. ödeneğin yılı içerisinde harcaması yapılmadığından iptal edilmiştir.

AB Daimi Temas Noktası Birliği Harcamaları

44.03.46.00.01.3.9.23.001.5.03.02 AB Daimi Temas Noktası Birliği Kırtasiye alımları harcama kalemi için 2014 Mali Yılı Bütçesi ile 5.200,00 ödenek tahsis edilmiş, , yılı içerisinde harcaması yapılmadığından ödeneği iptal edilmiştir..

44.03.46.00.01.3.9.23.002.5.03.02 AB Daimi Temas Noktası Birliği Büro Malzemeleri alımları harcama kalemi için 2014 Mali Yılı Bütçesi ile 3.200,00 ödenek tahsis edilmiş yılı içerisinde ödeneği yetmeyen harcama kalemine 2.200,00-TL. ödenek aktarma yapılmış olup geriye kalan 1000,00-TL. ödeneğin yılı içerisinde harcaması yapılmadığından iptal edilmiştir. 44.03.46.00.01.3.9.23.003.5.03.02 AB Daimi Temas Noktası Birliği Baskı ve Cilt giderleri alımları harcama kalemi için 2014 Mali Yılı Bütçesi ile 3.200,00 ödenek tahsis edilmiş, yılı içerisinde harcaması yapılmamış olup 3.200,00 ödenegi iptal edilmiştir.

44.03.46.00.01.3.9.23.004.5.03.02 AB Daimi Temas Noktası Birliği Temizlik malzemesi alımları alımları harcama kalemi için 2013 Mali Yılı Bütçesi ile 3.200,00 ödenek tahsis edilmiş 1.429,86 harcaması yapılmıştır, geriye kalan 1.770,14 ödenegi iptal edilmiştir.



44.03.46.00.01.3.9.23.005.5.03.02 AB Daimi Temas Noktası Birliđi Su alımları harcama kalemi için 2014 Mali Yılı Bütçesi ile 1.000,00ödenek tahsis edilmiş, 143,15harcama yapılmış olup 856,85 iptal edilmiştir.

44.03.46.00.01.3.9.23.006.5.03.02 AB Daimi Temas Noktası Birliđi Elektrik alımları harcama kalemi için 2014 Mali Yılı Bütçesi ile 5.000,00ödenek tahsis edilmiş, 791,60 harcama yapılmış olup geriye kalan ödenek 4.208,40 iptal edilmiştir.

44.03.46.00.01.3.9.23.007.5.03.02 AB Daimi Temas Noktası Birliđi diđer enerji alımları harcama kalemi için 2014 Mali Yılı Bütçesi ile 7.000,00 ödenek tahsis edilmiş, harcama yapılmamış olup geriye kalan ödenek 7.000,00 iptal edilmiştir.

44.03.46.00.01.3.9.23.008.5.03.02 AB Daimi Temas Noktası Birliđi Diđer Kırtasiye ve Büro malzeme alımları harcama kalemi için 2014 Mali Yılı Bütçesi ile 1.500,00ödenek tahsis edilmiş, yılı içerisinde harcaması yapılmamış olup ödeneđi iptal edilmiştir.

44.03.46.00.01.3.9.23.009.5.03.05AB Daimi Temas Noktası Birliđi Posta ve Telgraf giderleri harcama kalemi için 2014 Mali Yılı Bütçesi ile 1.500,00 ödenek tahsis edilmiş, yılı içerisinde 1.500,00 ödenek harcaması yapılmıştır.

44.03.46.00.01.3.9.23.010.5.03.05AB Daimi Temas Noktası Birliđi Telefon abonelik kullanım ücretleri harcama kalemi için 2014 Mali Yılı Bütçesi ile 5.000,00ödenek tahsis edilmiş, yılı içerisinde 2.925,25harcaması yapılmış olup geriye kalan ödenek 2.074,75 iptal edilmiştir.

44.03.46.00.01.6.0.00.000.5.07.01 Yurt içi Sermaye Transferleri için 2014 mali yılı içerisinde harcaması yapılmayan ödeneklerden 220.000.00-TL ödenek eklenmiş olup yılı içerisinde harcaması yapılmadığından 2015 Mali yılına devredilmiştir.

6- ENCÜMEN MÜDÜRLÜĐÜ

Bütçe Uygulamaları

2014 Mali Yılında Encümen Müdürlüğü'ne İl Özel İdaresi Mahiyetli 1.571.318,50.- TL Ödenek tahsis edilmiş olup; ödeneđin 1.290.717,11-TL'si harcanmış, nakdi gerçekleşme oranı %82.14'tür.

Faaliyet ve Proje Bilgileri

İl Encümeni Faaliyetleri

- 1) İl Encümeni 2014 yılı içerisinde 5302 sayılı kanunun 27. maddesi gereğince 50 toplantı yaparak 540 adet karar almış ve 86 defa ihale yapmıştır.
- 2) İl Encümeni üyelerine 2014 yılı içerisinde 54.022,04 ₺ huzur hakkı ödemesi yapılmıştır.

İl Genel Meclisi Faaliyetleri

- 1) İl Genel Meclisi 2014 yılı içerisinde, 5302 sayılı kanunun 12. maddesi uyarınca 11 olağan toplantı yapmıştır. Yapmış olduđu bu toplantıları 70 birleşim de tamamlamıştır. Birleşimlerde 463 adet karar almıştır. Meclis almış olduđu kararla Aralık ayını tatil olarak kullanmıştır.
- 2) 2014 yılında İl Genel Meclisi Üyelerince; araştırılmak, değerlendirilmek ve uygulamaya koyulmak üzere çeşitli konularda, Meclis Başkanlığına önergeler verilmiş olup, verilen önergeler konuları itibariyle ilgili ihtisas komisyonlarına havale edilmiştir.
- 3) 2014 yılında, Vilayetler Hizmet Birliđi Başkanlığınca düzenlenen Eğitim Seminerlerine: Seçilmiş Üyenin katılımı sağlanmıştır.
- 4) 2014 yılında 50 İl Genel Meclisi üyesine, İl Genel Meclisi Toplantıları, Komisyon Toplantıları ve Denetim Komisyonu Toplantılarına katılmalarından dolayı toplam 1.013.349,65 ₺ huzur hakkı ödemesi yapılmıştır.



7- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Uygulamaları

2014 Mali Yılında Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne İl Özel İdaresi Mahiyetli 110.700,00.- TL Ödenek tahsis edilmiş olup; ödeneğin 58.821,28-TL'si harcanmış, nakdi gerçekleşme oranı %53,14'tür.

İŞİN ADI	ÖDENEN
Firewall cihazı alımı	12.500,00
Anti virüs programı alımı	4.500,52
Elektronik imza sertifika alım ve yenileme	3.291,14
Notebook ve Tablet alımı ve sarf malzeme alımı	8.829,94
Net Cad yazılımı lisansı alımı	28.999,68
Mühür alımı	700,00
TOPLAM	58.821,28

7-A) EMNİYET HİZMETLERİ

Bütçe Uygulamaları

2014 Mali Yılında Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne Emniyet Hizmetleri için İl Özel İdaresi Mahiyetli 393.059,00.- TL Ödenek tahsis edilmiş olup; ödeneğin 129.413,13-TL'si harcanmış, nakdi gerçekleşme oranı %32,92'dir.

YATIRIM PROGRAMINDAKİ İNŞAATLAR

Afyonkarahisar Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı

Yapımına 1995 yılında başlanılan Afyonkarahisar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ikmal için bu güne kadar 8.468.592,00-TL ödenek gelmiş, İl Özel İdaresi hesabına aktarılmıştır.17.08.2010 tarihinde ihalesi yapılmış, 6.483.000,00-TL teklifle ER-KA İnşaat Tic.Ltd.Şti. almıştır.

Binanın teslim tarihi 09.09.2012 olup binanın müteahhidi aynı tarih itibarı ile geçici kabul için müracaat etmiş, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce 16.11.2012 günü geçici kabulünün yapılacağı bildirilmiştir. Komisyon tarafından yapılan inceleme neticesinde görülen eksikliklerin giderilmesi için firmaya 15.01.2013 tarihine kadar süre verilmiştir. Firma bu tarihe kadar işi bitirememiş olup 16.01.2013 tarihinden 02/07/2014 tarihine kadar cezalı çalışmıştır.

Bununla birlikte yüklenici firma 28/03/2014 tarihli dilekçesi ile işi bitiremeyeceğini bildirmiş olup, İl Özel İdaredeki 901.431,00-TL ödenek kullanılarak nam ve hesabına yapılmasını istemiştir.

Nam ve hesabına yapılan işin ihalesi 11/04/2014 tarihinde yapılmış, 45 gün süre verilmiştir. 22/04/2014 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, iş bitim tarihi 06/06/2014 tarihidir. Ancak firma işi 02/07/2014 tarihinde bitirmiştir. 228.405,04 TL ödenmiştir.

ER-KA İnşaat Tic.Ltd.Şti' nin yapmış olduğu işle ilgili geçici kabul kesin hesap çıkartılmıştır. Yüklenici firma adresinde bulunamamıştır ayrıca firma temsilcilerine ulaşamadığından söz konusu firmanın tebligat adresine posta yolu ile kesin hesap gönderilerek kapısına astırılmış ve 60 gün beklenerek hak ediş kesinleşmiştir. Ancak firmanın fatura kesmesi beklenmektedir.



Bununla birlikte SGK. borcu yoktur yazısı, Yapı kullanım izin belgesi alma ve abonelik işlemleri devam etmektedir. Çevre düzenlemesi için İdaremizce ayrılan ödenek kullanılarak tesisat malzemesi alınmış olup hava şartlarının müsait olması durumunda çevre düzenlemesi yapılacaktır.

PROJE İŞLERİ

Afyonkarahisar Çobanlar-İhsaniye İlçe Emniyet Amirlikleri Yeni Hizmet Binaları Etüt Proje İşi

Emniyet Genel Müdürlüğünce söz konusu iş için aktarılan ödenek ile 08.04.2014 tarihli onay ile ihaleye çıkmıştır. 34.580,00-TL teklifi veren 3DM Mühendislik Ltd.Şti' ye yaptırılmasına karar verilmiştir. Sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Gazete ilan bedeli, 1. ve Kesin Hak ediş bedeli olarak toplam 42.148,66-TL ödeme yapılmıştır.

Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Hizmet Binalarının Depreme Dayanımlarının Belirlenmesi Ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşi

Emniyet Genel Müdürlüğünce söz konusu iş için aktarılan ödenek ile 20.01.2014 tarihli onay ile ihaleye çıkmıştır. 147.000,00-TL teklifi veren NİHAL MÜH.İHR.İTH.YAPI RESTORASYON TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.' ye yaptırılmasına karar verilmiştir. Sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. 250 gün süre verilmiş olup iş devam etmektedir.

Bolvadin İlçesi Revize Edilen Kgys Projesi İşi.

Valilik Makamının 13.02.2014 tarih ve 1550 sayılı Oluru ile işin Bolvadin İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması kararlaştırılmıştır.

Emirdağ İlçesi Revize Edilen Kgys Projesi İşi.

Valilik Makamının 13.02.2014 tarih ve 1550 sayılı Oluru ile işin Emirdağ İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılması kararlaştırılmıştır.

Afyonkarahisar Merkez Kent Güvenlik Yönetim Sistemi İyileştirilmesi İçin Mal Alımı

İdaremiz Bütçesinden 100.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. İl Özel İdaresi hesabında kalan 97.859,00-TL ödenekten 45.454,78 TL harcama yapılmıştır.

BAKIM ONARIM VE MALZEME ALIM İŞLERİ

Emniyet Müdürlüğüne bağlı hizmet binaları ve lojmanların muhtelif onarımları hesabından 3 tane doğrudan temin yolu ile malzeme alımı yapılmış olup, KDV dahil 8.261,81-TL harcama yapılmıştır.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı hizmet binaları ve lojmanların muhtelif onarımları hesabından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hizmet binasının dalgıç pompası sarım işi yapılmıştır. Yüklenici Yücel Elkt. San. Ltd. Şti' e KDV dahil 560,50-TL ödeme yapılmıştır.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı hizmet binaları ve lojmanların muhtelif onarımları hesabından İncehisar İlçe Emniyet Müdürlüğü lojmanlı hizmet binası çatı aktarım işi yapılmıştır. Yüklenici Serban İnş. Ltd. Şti' ye KDV dahil 18.419,80-TL ödeme yapılmıştır.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı hizmet binaları ve lojmanların muhtelif onarımları hesabından Başmakçı İlçe Emniyet Amirliği lojmanlı hizmet binası kaloriferi stokerli sisteme dönüştürülmüştür. Yüklenici Uzman Kazan Ömer YILMAZ' a KDV dahil 4.484,00-TL ödeme yapılmıştır.



Emniyet Müdürlüğüne bağlı hizmet binaları ve lojmanların muhtelif onarımları hesabından Kocatepe Polis Merkez Amirliği hizmet binasının sineklikleri yaptırılmıştır. Yüklenici Seçkinpen' e KDV dahil 599,50-TL ödeme yapılmıştır.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı hizmet binaları ve lojmanların muhtelif onarımları hesabından Uydukent Polis Lojmanlarına kapı yapılmıştır. Yüklenici Seçkinpen' e KDV dahil 1.180,00-TL ödeme yapılmıştır.

Daha önceden onarımları yapılan işlerden kalan ödenekler ile İl Emniyet Müdürlüğümüz hizmet binası ve MOBESE binası kalorifer kazanı baca filtresi yapılmıştır. Yüklenici Güven Yapı Bekir BALIK' a KDV dahil 14.160,00-TL ödeme yapılmıştır.

Başmakçı İlçe Emniyet Amirliği hizmet lojmanlı hizmet binası çevresinin çöken tretuarı yenilenmiştir. Yüklenici firma kesin teminatından ve İl Özel İdare ödeneğinden Yüklenici Davut BAŞER' e KDV dahil 7.345,50-TL ödeme yapılmıştır.

İl Özel İdaresi hesabı MOBESE iyileştirilme işi ödeneğinden IP yapılandırılması işi yapılmıştır. Yüklenici TEMA Ltd. Şti.' e KDV dahil 2.227,25-TL ödeme yapılmıştır.

Afyonkarahisar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kurulum işinin kesin kabulü için yüklenici teminatından malzeme alımı yapılmıştır. Yüklenici ASM Ltd. Şti' e KDV dahil 18.573,20-TL ödeme yapılmıştır.

İdaremizce ayrılan 12.000,00-TL ödenek ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Çevre Düzenlemesi için Tesisat malzemesi alımı yapılmıştır. Yüklenici Er Tarım Ltd. Şti.'ye KDV. Dahil 11.946,75-TL ödeme yapılmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Ve İlçelerde Bulunan Hizmet Binalarına Engelli Rampası (Asansör) Ve Wc Yapım İşİ

Emniyet Genel Müdürlüğünce söz konusu iş için gönderilen ve daha önceki onarımları tamamlanan işlerden kalan ödenek ile 21.01.2014 tarihli onay ile ihaleye çıkılmıştır. 152.000,00-TL teklifi veren BAHATTİN ÇİDAK LTD. ŞTİ.' ye yaptırılmasına karar verilmiştir. Sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Gazete ilan bedeli, 1. ve Kesin Hak ediş bedeli olarak Engelli Muafiyetinde ki KDV. Düşülerek toplam 173.458,80-TL ödeme yapılmıştır. İl Özel idaresi hesabındaki kalan 128.673,20-TL ödenek önce Ata Polis Lojmanları Muhtelif Onarım İşine daha sonra Bakanlık Onayı ile Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine aktarılmıştır.

Başmakçı İlçe Emniyet Amirliği Lojmanlı Hizmet Binası İhata Duvarı Yapım İşİ

Emniyet Müdürlüğüne bağlı hizmet binaları ve lojmanların muhtelif onarımları hesabındaki ödenekten 25.06.2014 tarihli onay ile ihaleye çıkılmış 60.000,00-TL teklifi veren Say Yapı Ltd. Şti' ye yaptırılmasına karar verilmiştir. Sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Gazete ilan bedeli, 1. ve Kesin Hak ediş bedeli olarak toplam 76.780,19-TL ödeme yapılmıştır.

Trafik Ve Yukarıpazar Polis Lojmanları Onarım İşİ

Emniyet Müdürlüğüne bağlı hizmet binaları ve lojmanların muhtelif onarımları hesabındaki ödenekten 11.07.2014 tarihli onay ile ihaleye çıkılmış 69.400,00-TL teklifi veren Ahmet TINASTEPE' ye yaptırılmasına karar verilmiştir. Sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Gazete ilan bedeli, 1.-2. ve Kesin Hak ediş bedeli olarak toplam 93.105,70-TL ödeme yapılmıştır.

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi Isıtma(Afjet) Sistemi Revizyon İşİ

Emniyet Müdürlüğüne bağlı hizmet binaları ve lojmanların muhtelif onarımları hesabındaki ödenekten 23.09.2014 tarihli onay ile ihaleye çıkılmış 27.280,00-TL teklifi veren ER MAKİNA' ya



yaptırılmasına karar verilmiştir. Sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak 1. ve Kesin Hak ediş bedeli olarak toplam 32.190,40-TL ödeme yapılmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğü Araç Alımı

İdaremiz bütçesindeki 90.000,00 TL ödenekten, İl Emniyet Müdürlüğü ihtiyaçlarında kullanılmak üzere araç alımı gerçekleştirilmiş olup, 64.666,10 TL ödeme yapılmıştır.

7-B) İL JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMETLERİ

Bütçe Uygulamaları

2014 Mali Yılında Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne İl Jandarma Komutanlığı'nın Hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi Mahiyetli 10.000,00.- TL Ödenek tahsis edilmiş olup; ödeneğin 6.018,00-TL'si harcanmış, nakdi gerçekleşme oranı %60,18'dir.

Faaliyet ve Proje Bilgileri

İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binalarına Isı Yalıtımı Yapılması ve Engellilere Uygun Hale Getirilmesi işi için 800.000,00, TL İl Jandarma Komutanlığı Lojman Binalarına Isı Yalıtımı Yapılması ve Engellilere Uygun Hale Getirilmesi işi için 300.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.

İŞİN ADI	ÖDENEN
İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası Mantolama işi	614.382,60 TL
İhsaniye Şuhut Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Mantolama işi	
Hocalar Evciler Dazkırı Başmakçı Kızılören İlçe Jandarma Hizmet Binaları Mantolama işi	
Çay Bolvadin Sultandağı İlçe Jandarma Hizmet Binaları Mantolama işi	
Emirdağ Bayat İlçe Jandarma Hizmet Binaları Mantolama işi	
Evciler İscehisar Jandarma Komutanlıkları Lojmanları Binaları Mantolama işi	
Emirdağ-Bayat İlçe Jandarma Komutanlıkları Lojmanları Binarı Mantolama işi	

7-C) POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU YATIRIMLARI

Polis Meslek Yüksek Okulu Mefruşat Alımı için 1.575.555,55 TL ödenek aktarılmıştır.

İŞİN ADI	ÖDENEN
Fırın, kazan taşıma,servis arabası ve tepsiler alımı	15.375,40 TL
Porselen Tabaklar alımı	18.231 TL
Personel Yemekhanesine masa alımı	12.248,40 TL
personel yemekhanesine sandalye alımı	17.558,40 TL
6 Adet Televizyon alımı	17.237,44
mutfak malzemesi alımı	18.074,89
405 Adet Konferans Koltuğu Alımı	117.974,39 TL
Öğrenci yemek masası ve sandalye alımı	56.923,20 TL
5 Kalem Yatak, Çekyat ve Sandalye Alımı	117.691,84 TL
Battaniye alımı	16.329,60 TL
8 Adet Bilardo ve 6 adet Tenis Masası Alımı	49.914,00 TL
26 Kalem Koltuk, sehpa alımı	120.031,11 TL
Öğrenciler için Laminat sıra ve Metal dolap	145.140,00 TL
battaniye nevresim, kompakt arşiv dolabı	164.408,99 TL
Ranza, bilgisayar vb	216.711,61 TL
TOPLAM	1.103.850,27 TL

ödeme yapılmıştır. 471.705,54 TL ödenek 2015 yılına devir edilmiştir.



8- RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Uygulamaları

2014 Mali Yılında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne İl Özel İdaresi Mahiyetli 62.000,00.- TL Ödenek tahsis edilmiş olup; ödeneğin 3.477,50-TL'si harcanmış, nakdi gerçekleşme oranı %5,61'dir.

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için 16.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

Hizmet alımları için 88.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödenekten 3.459,56 TL harcama yapılmıştır. 84.540,44 TL iptal edilen ödenek vardır.

Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri için 10.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, bu ödenekten harcama yapılmamıştır.

Diğer vergi resmi harçlar ve benzeri giderler için aktarmayla 8.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, bu ödenekten de harcama yapılmamıştır.

9- PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Uygulamaları

2014 Mali Yılında Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü'ne İl Özel İdaresi Mahiyetli 1.484.876,30.- TL Ödenek tahsis edilmiş olup; ödeneğin 1.228.072,58-TL'si harcanmış, nakdi gerçekleşme oranı %82,71'dir.

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü faaliyetleri arasında Köy Yerleşik alanı içinde yapılan inşaatlara izin vermek, Köy Yerleşik Alanı dışında yapılan inşaatlara ise ruhsat vermek, yapılan inşaatlar için Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlemek, İfraz, Tevhid, Hali Hazır Haritalar Çalışmalarını yapmak, köy yerleşik alanı ve civarı sınır tespit çalışmaları yapmak, kaçak yapıların tespiti ve gerekli cezai yaptırımların uygulanması, imar planı ve imar plan tadilatı yapmak gibi işler gösterilebilir. Bu faaliyetler kapsamında 2014 yılında yapılan işlerin adet bazındaki verileri aşağıda verilmiştir;

Hali Hazır Harita Hazırlanması	9
İfraz	39
Tevhid	6
Yapı Ruhsatı	234
Yapı İzni	365
Yapı Kullanma İzni	311
Köy Yerleşik Alanı	6
İmar Plan Tadilatı	10
İmar Planı (Mevzi İmar Planı)	9
Hisseli Satış	13
Kaçak Yapıların İncelenmesi ve Cezai İşlemler	36

9-A) EĞİTİM HİZMETLERİ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYETLERİ

Eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi 2014 yılı Bütçesi ile **11.125.122,00** TL ödenek tahsis edilmiş olup; 2013 yılından devreden ve 2014 yılı içinde temin edilen ödeneklerle birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Özel İdare Bütçesi ile tahsis edilen ödeneği toplam **13.550.373,33** TL olarak gerçekleşmiştir. Özel İdare Bütçesinden tahsis edilen ödeneklerin **5.301.866,04** TL'si yılı içinde harcanılmış ve **220.675,04** TL'si İl Özel İdare tarafından iptali edilmiş olup geriye kalan **8.027.832,25** TL ödenek 222 Sayılı Kanun gereği kanuni pay olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edildiğinden 2015 yılına devir etmiştir.

Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı'ndan İlköğretim Okullarının yakacak, elektrik, su, telefon, temizlik, kırtasiye vb. harcamaları ile İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları inşaatlarında kullanılmak üzere; 2014 yılında **68.367.292,72** TL ödenek gönderilmiş olup; 2013 yılından devir eden **67.824.320,53** TL, Birliklere aktarılan **16.690.120,28** TL, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 06/11/2014 tarihli ve 5090721 sayılı yazısı ile **72.318,39** TL geri iade edilmiş olup, Milli Eğitim Bakanlığında gönderilen ödenek toplamı **119.429.174,58** TL olarak gerçekleşmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gönderilen ödeneklerin **57.917.312,24** TL'si 2014 yılı içinde harcanılmış, geriye kalan **61.511.862,34** TL'si tahsisi mahiyette ödenek olduğundan mevzuatı gereği 2015 yılına devir etmiştir.

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YAPIMLAR

1- MERKEZ ANAOKULLARI YAPIM GİDERİ:

2014 Bakanlık Bütçesinden	2.519.958,00
Harcamılan Ödenek	1.693.182,00
Kalan	826.776,00



(İhsaniye Anaokulu 5 Derslikli)



(Çobanlar Merkez Anaokulu 5 Derslikli)



(Evciler Merkez Anaokulu 5Derslikli)

(Merkez Işıklar Kocatepe Anaokulu 5Derslikli) (Dinar Merkez Anaokulu 5Derslikli)

İlimiz Merkez Anaokulları yapımı için temin edilen ödenekle 5 adet Anaokulu yapılması planlanmış olup bunlardan 3 adedinin yapımı tamamlanmış diğer 2 adet okulun ise yaklaşık maliyet ve ihale işlemleri devam etmektedir.

2- MERKEZ ÇETİNKAYA (KARŞIYAKA) MAH. 15 DERSLİK İÖÖ :

2013 Mali Yılından devreden	3.790,59
2014 Mali Yıl Bütçesi	1.451.400,00
Temin Edilen Ödenek	1.455.190,59
Harcanılan Ödenek	1.455.190,59
Kalan	00,00



İlimiz Merkez Çetinkaya (Karşıyaka) Mah. 15 derslik İÖÖ yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100 dür.

3- HAMİDİYE EĞİTİM KOMPLEKSİ İÖO 15 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	1.816.020,00
Harcanılan Ödenek	1.774.412,29
Kalan	71.607,71



İlimiz Hamidiye Eğitim Kompleksi İÖO 15 derslik yapımı inşaatı ihalesi 10/10/2013 tarihinde yapılmış olup, inşaat devam etmektedir. Fiziki durumu % 95'dir.

4- HOCA AHMET YESEVİ MAH. İÖO 15 DERSLİK :

2013 Mali yılından devreden	634.196,96
2014 Bakanlık bütçesi	839.623,04
Temin Edilen Ödenek	1.473.820,00
Harcanılan Ödenek	1.473.820,00
Kalan	00,00



İlimiz Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi İÖO 15 derslik yapımı inşaatı ihalesi 03/05/2013 tarihinde yapılmış olup iş tamamlanmış, fiziki durumu % 100 dür.

5- MERKEZ NURİBEY İLKOKULU EK 8 DERSLİK :

2013 Mali Yılından devreden	81.718,04
2014 Mali Yıl Bütçesi	567.281,96
Temin Edilen Ödenek	649.000,00
Harcanılan Ödenek	649.000,00
Kalan	00,00



İlimiz Merkez Nuribey İlkokulu Ek 8 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100 dür.

6- MERKEZ GEBECELER İLKOKULU EK 4 DERSLİK :

2014 Mali Yılı Bütçesi	566.341,96
Harcanılan Ödenek	566.341,96
Kalan	00,00



İlimiz Merkez Gebeceler İlkokulu Ek 4 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100 dür.

7- MERKEZ ERENLER İLKOKULU EK 8 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	700.000,00
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	700.000,00

İlimiz Merkez Erenler İlkokulu Ek 8 Derslik yapımı inşaatı işi arsa hukuki belgeleri İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne gönderilmiştir.

8- MERKEZ SELÇUKLU İLKOKULU EK 15 DERSLİK :

2013 Mali Yılından devreden	329.298,49
2014 Mali Yıl Bütçesi	1.101.687,51
Temin Edilen Ödenek	1.430.986,00
Harcanılan Ödenek	1.430.986,00
Kalan	00,00



İlimiz Merkez Selçuklu İlkokulu Ek 15 Derslik yapımı inşaatı işi 25.07.2013 tarihinde ihalesi yapılmış olup, fiziki durumu % 100 dür.

9- MERKEZ BEYYAZI İLKOKULU EK 15 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	1.000.000,00
Harcanılan Ödenek	337.971,14
Kalan	662.028,86



İlimiz Merkez Beyyazı İlkokulu Ek 15 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş devam etmekte olup, fiziki durumu % 30 dur.

10- MERKEZ BAYRAKTEPE İLKOKULU 12 DERSLİK :

2014 Mali Yılı Bütçesi	1.432.520,00
Harcanılan Ödenek	598.589,89
Kalan	833.930,11



İlimiz Merkez Bayraktepe İlkokulu 12 Derslik yapımı inşaatı ihalesi 25/12/2013 tarihinde yapılmış iş devam etmekte olup, fiziki durumu % 60 dır.

11- MERKEZ HACI HAYRİYE ÖZSOY İLKOKULU EK 8 DERSLİK :

2014 Mali Yılı Bütçesi	830.456,42
Harcanılan Ödenek	830.456,42
Kalan	00,00



İlimiz Merkez Hacî Hayriye Özsoy İlkokulu Ek 8 Derslik yapımı inşaatı ihalesi 04/02/2014 tarihinde yapılmış olup, iş tamamlanmış fiziki durumu % 100 dür.

12- MERKEZ MEHMET YAĞCIOĞLU İLKOKULU 18 DERSLİK :

2014 Mali Yılı Bütçesi	1.434.543,00
Harcanılan Ödenek	1.170.684,31
Kalan	263.858.69



İlimiz Merkez Mehmet Yağcıoğlu İlkokulu 18 Derslik yapımı inşaatı ihalesi 13/12/2013 tarihinde yapılmış iş devam etmekte olup, fiziki durumu % 65 dir.

13- MERKEZ KURTULUŞ CADDESİ İMAM HATİP ORTAOKULU 18 DERSLİK :

2014 Mali Yılı Bütçesi	386.987,45
Harcanılan Ödenek	386.987,45
Kalan	00,00



İlimiz Merkez Kurtuluş Caddesi İmam Hatip Ortaokulu 18 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş devam etmekte olup, fiziki durumu % 15 dir.

14- MERKEZ FATİH İLKOKULU 12 DERSLİK :

2014 Mali Yılı Bütçesi	85.904,00
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	85.904,00

İlimiz Merkez Fatih İlkokulu 12 Derslik yapımı inşaatı ihalesi sözleşme aşamasındadır.

15- MERKEZ GÜVENEVLER MAHALLESİ ORTAOKULU 24 DERSLİK :

2014 Mali Yılı Bütçesi	1.745.220,00
Harcanılan Ödenek	823.799,08
Kalan	921.420,92



İlimiz Merkez Güvenevler Mahallesi Ortaokulu 24 Derslik yapımı inşaatı ihalesi 06/01/2014 tarihinde yapılmış iş devam etmekte olup, fiziki durumu % 65 dir.

16- MERKEZ AKÇİN KÖYÜ ORTAOKULU 12 DERSLİK :

2014 Mali Yılı Bütçesi	440.101,00
Harcanılan Ödenek	440.101,00
Kalan	00,00



İlimiz Merkez Akçin Köyü Ortaokulu 12 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş devam etmekte olup, fiziki durumu % 65 dir.

17- MERKEZ BÜYÜKKALECİK İLKOKULU 8 DERSLİK :

2014 Mali Yılı Bütçesi	189.130,75
Harcanılan Ödenek	189.130,75
Kalan	00,00



İlimiz Merkez Büyükkalecik İlkokulu 8 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş devam etmekte olup, fiziki durumu % 20 dir.

18- MERKEZ DEĞİRMENAYVALI ORTAOKULU 8 DERSLİK :

2014 Mali Yılı Bütçesi	478.123,48
Harcanılan Ödenek	478.123,48
Kalan	00,00



İlimiz Merkez Değirmenayvalı Ortaokulu 8 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş devam etmekte olup, fiziki durumu % 65 dir.

19- MERKEZ ERKMEK İLKOKULU 15 DERSLİK :

2014 Mali Yılı Bütçesi	195.300,60
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	195.300,60

İlimiz Merkez Erkmen İlkokulu 15 Derslik yapımı inşaatı zemin etüdü yapıldı. Yaklaşık maliyet hazırlık aşamasındadır.

20- MERKEZ KARAASLAN İLKOKULU EK 8 DERSLİK :

2014 Mali Yılı Bütçesi	57.657,60
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	57.657,60

İlimiz Merkez Karaaslan İlkokulu Ek 8 Derslik yapımı inşaatı zemin etüdü yapıldı. Yaklaşık maliyet hazırlık aşamasındadır.

21- MERKEZ SADIKBAY ORTAOKULU 8 DERSLİK :

2014 Mali Yılı Bütçesi	57.657,60
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	57.657,60

İlimiz Merkez Sadıkbay Ortaokulu 8 Derslik yapımı inşaatı zemin etüdü yapıldı. Yaklaşık maliyet hazırlık aşamasındadır.

22- MERKEZ SÜLÜMENLİ KASABASI ORTAOKULU 12 DERSLİK :

2013 Mali Yılından devreden	550.023,20
Harcanılan Ödenek	550.023,20
Kalan	00,00



İlimiz Merkez Sülümenli Kasabası Ortaokulu 12 Derslik yapımı inşaatı işi devam etmekte olup, fiziki durumu % 50 dir.

23- MERKEZ ATAÖY ORTAOKULU 12 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	100.904,00
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	100.904,00

İlimiz Ataköy Ortaokulu 12 derslik yapım işi sözleşme aşamasındadır.

24- MERKEZ SARIK ORTAOKULU 4 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	33.742,30
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	33.742,30

İlimiz Merkez Sarık Ortaokulu 4 Derslik yapımı inşaatı işi arsa hukuki belgeleri İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne gönderilmiştir.

25- MERKEZ ŞEMSETTİN KARAHİSARİ ORTAOKULU EK 24 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Özel İdare Bütçesi	2.093.619,00
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	2.093.619,00

İlimiz Merkez Şemsettin Karahisari Ortaokulu Ek 24 Derslik yapımı inşaatı işi Belediyeden tadilat kararı bekleniyor.

26- MERKEZ SUSUZ İLKOKULU EK 12 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Özel İdare Bütçesi	736.320,00
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	736.320,00

İlimiz Merkez Susuz İlkokulu Ek 12 Derslik yapımı inşaatı işi devam etmekte olup, fiziki durumu % 5'dir.

27- MERKEZ ÇAYIRBAĞ İMAM HATİP ORTAOKULU 12 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Özel İdare Bütçesi	736.320,00
Harcanılan Ödenek	548.583,92
Kalan	187.736,08





İlimiz Merkez Çayırbağ İmam Hatip Ortaokulu 12 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş devam etmekte olup, Fiziki durumu % 75'dir.

28- BAŞMAKÇI MERKEZ ORTAOKULU 4 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	33.742,30
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	33.742,30

İlimiz Başmakçı Merkez Ortaokulu 4 Derslik yapımı inşaatı işi arsa hukuki belgeleri İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne gönderilmiştir.

29- BAYAT AŞAĞI ÇAYBELEN İÖO EK 2 DERSLİK :

2013 Mali Yılından devreden	269.884,72
Harcanılan Ödenek	268.884,72
Kalan	00,00



İlimiz Bayat Aşağı Çaybelen İÖO Ek 2 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Bayat Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100 dür.

30- BAYAT CUMHURİYET ORTAOKULU 6 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	442.236,34
Harcanılan Ödenek	442.236,34
Kalan	00,00



İlimiz Bayat Cumhuriyet Ortaokulu 6 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Bayat Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş devam etmekte olup, fiziki durumu % 95 dir.

31- BAYAT ATATÜRK İLKOKULU EK 4 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	33.742,30
Harcanılan Ödenek	0,00
Kalan	33.742,30



İlimiz Bayat Atatürk İlkokulu Ek 4 Derslik yapımı inşaatı işi sözleşme aşamasındadır.

32- BOLVADİN DİPEVLER İÖÖ EK 4 DERSLİK :

2013 Mali Yılından devreden	572.300,00
Harcanılan Ödenek	572.300,00
Kalan	00,00



İlimiz Bolvadin Dipevler İÖÖ Ek 4 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Bolvadin Köylere Hizmet Götürme Birliđine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliđince iş tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100 dür.

33- BOLVADİN KURUCUOVA İÖÖ EK 4 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	362.555,00
Harcanılan Ödenek	297.424,50
Kalan	65.130,50



İlimiz Bolvadin Kurucuova İÖÖ Ek 4 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Bolvadin Köylere Hizmet Götürme Birliđine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliđince iş tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100 dür.

34- BOLVADİN KURUCUOVA ORTAOKULU EK 4 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	362.555,00
Harcanılan Ödenek	297.424,50
Kalan	65.130,50





İlimiz Bolvadin Kurucuova Ortaokulu Ek 4 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Bolvadin Köylere Hizmet Götürme Birliđine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliđince iş tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100 dür.

35- BOLVADİN HACI HANİFE MAHALLESİ İLKOKULU 15 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	1.542.260,00
Harcanılan Ödenek	1.065.544,26
Kalan	476.715,74



İlimiz Bolvadin Hacı Hanife Mahallesi 15 Derslik yapımı inşaatı ihalesi 26/12/2013 tarihinde yapılmış olup, iş devam etmektedir. Fiziki durumu % 75 dir.

36- BOLVADİN İMAM HATİP ORTAOKULU 12 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Özel İdare Bütçesi	736.320,00
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	736.320,00

İlimiz Bolvadin İmam Hatip Ortaokulu 12 Derslik yapımı inşaatı işi arsa hukuki belgeleri İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne gönderilmiştir.

37- BOLVADİN 100. YIL İLKOKULU EK 8 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Özel İdare Bütçesi	577.824,00
Harcanılan Ödenek	398.832,28
Kalan	178.991,72



İlimiz Bolvadin 100. Yıl İlkokulu Ek 8 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Bolvadin Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme tamamlanmış olup, Fiziki durumu % 100'dür.

38- ÇAY PAZARAĞAÇ İLKOKULU 15 DERSLİK :

2013 Mali Yılından devreden	282.250,71
2014 Mali Yıl Bütçesi	1.167.969,29
Temin Edilen Ödenek	1.450.220,00
Harcanılan Ödenek	1.450.220,00
Kalan	00,00



İlimiz Çay Pazarağaç İÖO 15 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Çay Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100 dür.

39- ÇAY İMAM HATİP ORTAOKULU 15 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	1.449.735,87
Harcanılan Ödenek	1.449.735,87
Kalan	00,00





İlimiz Çay İmam Hatip Ortaokulu 15 Derslik yapımı inşaatı ihalesi 12/02/2014 tarihinde yapılmış olup, inşaat devam etmektedir. Fiziki durumu % 95'dir.

40- ÇAY YEŞİLYURT İLKOKULU EK4 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	33.742,30
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	33.742,30

İlimiz Çay Yeşilyurt İlkokulu Ek 4 Derslik yapımı inşaatı Sözleşme Aşamasındadır.

41- ÇOBANLAR ATATÜRK İLKOKULU EK 12 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	318.590,78
Harcanılan Ödenek	318.590,78
Kalan	00,00



İlimiz Çobanlar Atatürk İlkokulu Ek 12 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Çobanlar Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş devam etmekte olup, fiziki durumu % 50 dir.

42- ÇOBANLAR GÖYNÜK KÖYÜ ORTAOKULU 8 DERSLİK :

2014 Mali Yılı Bütçesi	57.657,60
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	57.657,60

İlimiz Çobanlar Göynük Köyü Ortaokulu 8 Derslik yapımı inşaatı İhalesi yapılmak üzere arsa hukuki belgeleri İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne gönderilmiştir.

43- DAZKIRI İMAM HATİP ORTAOKULU 8 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	57.657,00
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	57.657,00

İlimiz Dazkırı İmam Hatip Ortaokulu 8 Derslik yapımı inşaatı işi zemin etüdü yapıldı, Yaklaşık maliyet Hazırlanıyor.

44- DİNAR YIPRAK İLKOKULU 8 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	700.000,00
Harcanılan Ödenek	599.440,00
Kalan	100.560,00



İlimiz Dinar Yıprak İÖÖ 8 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Dinar Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100 dür.

45- DİNAR GÖÇERLİ İLKOKULU 6 DERSLİK :

2014 Mali Yılı Bütçesi	47.952,00
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	47.952,00

İlimiz Dinar Göçerli İlkokulu 6 Derslik yapımı inşaatı işi İhale aşamasındadır.

46- DİNAR TATARLI ORTAOKULU 12 DERSLİK :

2014 Mali Yılı Bütçesi	344.872,13
Harcanılan Ödenek	344.872,13
Kalan	00,00





İlimiz Dinar Tatarlı Ortaokulu 12 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Dinar Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş devam etmekte olup, fiziki durumu % 35 dir.

47- İHSANIYE YAYLABAĞI KASABASI ŞEHİT AHMET ÖZTÜRK İÖÖ EK 8 DERSLİK :

2013 Mali Yılından devreden	649.000,00
Harcanılan Ödenek	649.000,00
Kalan	00,00



İlimiz İhsaniye Yaylabağı Kasabası Şehit Ahmet Öztürk İÖÖ Ek 8 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı İhsaniye Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100 dür.

48- İHSANIYE GAZLIGÖL 8 DERSLİK :

2013 Mali Yılından devreden	166.361,83
2014 Mali Yıl Bütçesi	281.153,17
Temin Edilen Ödenek	447.515,00
Harcanılan Ödenek	447.515,00
Kalan	0,00



İlimiz İhsaniye Gazlıgöl İÖO 8 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı İhsaniye Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100 dür.

49- İHSANİYE DÖĞER İMAM HATİP ORTAOKULU 15 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	944.154,52
Harcanılan Ödenek	944.154,52
Kalan	00,00



İlimiz İhsaniye Döğeri İmam Hatip Ortaokulu 15 Derslik yapımı inşaatı işi devam etmekte olup, fiziki durumu % 80 dir.

50- İHSANİYE MERKEZ İMAM HATİP ORTAOKULU 12 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	944.154,52
Harcanılan Ödenek	952.147,65
Kalan	00,00





İlimiz İhsaniye Merkez İmam Hatip Ortaokulu 12 Derslik yapımı inşaatı işi tamamlanmıştır.

51- İHSANİYE BOZHÖYÜK ORTAOKULU 8 DERSLİK YAPIM İŞİ:

2014 Mali Yıl Bütçesi	57.657,60
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	57.657,60

İlimiz İhsaniye Bozhöyük Ortaokulu 8 Derslik yapımı inşaatı işi arsa hukuki belgeleri İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne gönderilmiştir.

52- İSCEHİSAR SELÇUK EK 8 DERSLİK :

2013 Mali Yılından devreden	130.391,00
2014 Mali Yıl Bütçesi	420.669,00
Temin Edilen Ödenek	551.060,00
Harcanılan Ödenek	507.843,11
Kalan	43.216,89



İlimiz İscehisar Selçuk İÖO Ek 8 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı İscehisar Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100 dür.

53- İSCEHİSAR SEYDİLER ORTAOKULU 8 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	674.336,46
Harcanılan Ödenek	674.336,46
Kalan	00,00



İlimiz İscehisar Seydiler Ortaokulu 8 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı İscehisar Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş tamamlanmış olup, Fiziki durumu % 100'dür.

54- İSCEHİSAR KARAAĞAÇ ŞEHİT AHMET ORTAOKULU 8 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	685.610,87
Harcanılan Ödenek	685.610,87
Kalan	00,00



İlimiz İscehisar Karaağaç Şehit Ahmet Ortaokulu 8 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı İscehisar Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş tamamlanmış olup, Fiziki durumu % 100'dür.

55- İSCEHİSAR MERCAN ORTAOKULU EK 5 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Özel İdare Bütçesi	336.960,00
Harcanılan Ödenek	239.839,29
Kalan	97.120,71



İlimiz İsehisar Mercan Ortaokulu Ek 5 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı İsehisar Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100'dür.

56- SANDIKLI BEKTEŞ EK 4 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	400.089,94
Harcanılan Ödenek	400.089,94
Kalan	00,00



İlimiz Sandıklı Bekteş İÖÖ Ek 4 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100 dür.

57- SANDIKLI İMAM HATİP ORTAOKULU EK 5 DERSLİK :

2013 Mali Yılından devreden	464.711,84
2014 Mali Yıl Bütçesi	355.553,62
Temin Edilen Ödenek	820.265,46
Harcanılan Ödenek	820.265,46
Kalan	00,00



İlimiz Sandıklı İmam Hatip Ortaokulu Ek 5 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100 dür.

58- SANDIKLI ALİ ÇETİNKAYA İLKOKULU 12 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	276.346,97
Harcanılan Ödenek	276.346,97
Kalan	00,00



İlimiz Sandıklı Ali Çetinkaya İlkokulu 12 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş devam etmekte olup, fiziki durumu % 40 dır.

59- SANDIKLI KUSURA ORTAOKULU 6 DERSLİK YAPIM İŞİ:

2014 Mali Yıl Bütçesi	42.952,00
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	42.952,00

İlimiz Sandıklı Kusura Ortaokulu 6 Derslik yapımı inşaatı işi arsa hukuki belgeleri İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne gönderilmiştir.

60- SANDIKLI YAŞARLAR ZEKİYE ANA İLKOKULU 8 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	332.914,73
Harcanılan Ödenek	332.914,73
Kalan	00,00



İlimiz Sandıklı Yaşarlar Zekiye Ana İlkokulu 8 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş devam etmekte olup, fiziki durumu % 50 dir.

61- SANDIKLI YAVAŞLAR ORTAOKULU 6 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	183.848,00
Harcanılan Ödenek	183.848,00
Kalan	00,00



İlimiz Sandıklı Yavaşlar Ortaokulu 6 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş devam etmekte olup, fiziki durumu % 40 dır.

62- SİNANPAŞA ATATÜRK ORTAOKULU 8 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	535.720,00
Harcanılan Ödenek	473.884,18
Kalan	61.875,82



İlimiz Sinanpaşa Atatürk Ortaokulu 8 Derslik yapımı inşaatı işi tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100'dür.

63- SİNANPAŞA AKÖREN ORTAOKULU 8 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	524.628,00
Harcanılan Ödenek	524.628,00
Kalan	00,00



İlimiz Sinanpaşa Akören Ortaokulu 8 Derslik yapımı işi tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100'dür.

64- SİNANPAŞA KIRKA ORTAOKULU 8 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	617.108,71
Harcanılan Ödenek	617.108,71
Kalan	00,00





İlimiz Sinanpaşa Kırka Ortaokulu 8 Derslik yapımı inşaatı işi tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100'dür.

65- SİNANPAŞA GARİPÇE ORTAOKULU 8 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	570.529,99
Harcanılan Ödenek	570.529,99
Kalan	00,00



İlimiz Sinanpaşa Garipçe Ortaokulu 8 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Sinanpaşa Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100'dür.

66- SİNANPAŞA KAYADİBİ İLKOKULU EK 4 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	33.742,30
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	33.742,30

İlimiz Sinanpaşa Kayadibi İlkokulu Ek 4 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Sinanpaşa Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmış olup, Plan hazırlanıyor.

67- SİNANPAŞA İMAM HATİP ORTAOKULU 8 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Özel İdare Bütçesi	577.824,00
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	577.824,00

İlimiz Sinanpaşa İmam Hatip Ortaokulu 8 Derslik yapımı inşaatı işi sözleşme aşamasındadır.

68- SULTANDAĞI KIRCA ORTAOKULU 8 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	696.200,00
Harcanılan Ödenek	696.200,00
Kalan	00,00



İlimiz Sultandağı Kırca Ortaokulu 8 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Sultandağı Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100'dür.

69- SULTANDAĞI İMAM HATİP ORTAOKULU 8 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	353.959,86
Harcanılan Ödenek	353.959,86
Kalan	00,00



İlimiz Sultandağı İmam Hatip Ortaokulu 8 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Sultandağı Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş devam etmekte olup, fiziki durumu % 90'dır.

70- ŞUHUT İMAM HATİP ORTAOKULU 15 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	1.400.000,00
Harcanılan Ödenek	1.400,000,00
Kalan	00,00



İlimiz Şuhut İmam Hatip Ortaokulu 15 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Şuhut Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş devam etmekte olup, fiziki durumu % 30'dur.

71- ŞUHUT MAHMUT KÖYÜ İLKOKULU EK 12 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	849.600,00
Harcanılan Ödenek	949.600,00
Kalan	00,00



İlimiz Şuhut Mahmut Köyü İlkokulu Ek 12 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Şuhut Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100'dür.

72- ŞUHUT ATLIHİSAR İLKOKULU 8 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	584.100,00
Harcanılan Ödenek	584.100,00
Kalan	00,00



İlimiz Şuhut Atlıhisar İlkokulu 8 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Şuhut Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100'dür.

73- ŞUHUT KARAADİLLİ ORTAOKULU 8 DERSLİK :

2014 Mali Yıl Bütçesi	712.254,71
Harcanılan Ödenek	712.254,71
Kalan	00,00





İlimiz Şuhut Karaadilli Ortaokulu 8 Derslik yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Şuhut Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince iş tamamlanmış olup, fiziki durumu % 100'dür.

ONARIMLAR

1- BAYAT İMAM HATİP LİSESİ ÇEVRE DÜZENLEME İNŞAATI İŞİ:

2014 Mali Yılı Bakanlık Bütçesi	51.790,00
Harcanılan Ödenek	51.790,00
Kalan	00,00

İlimiz Bayat İmam Hatip Lisesi Çevre Düzenleme yapımı inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Bayat Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmış olup, Köylere Hizmet Götürme tamamlanmıştır.

2- ÇAY ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ONARIM İNŞAATI İŞİ:

2013 Mali Yılından Devreden	3.378,00
2014 Mali Yılı Bakanlık Bütçesi	95.000,00
Harcanılan Ödenek	98.378,00
Kalan	00,00

İlimiz Çay Endüstri Meslek Lisesi Onarım inşaatı tamamlanmıştır.

3- ÇAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ONARIM İNŞAATI İŞİ:

2013 Mali Yılından Devreden	22.000,00
Harcanılan Ödenek	22.000,00
Kalan	00,00

İlimiz Çay Mesleki Eğitim Merkezi Onarım inşaatı tamamlanmıştır.

4- ÇAY ÖĞRETMENEVİ ONARIM İNŞAATI İŞİ:

2014 Bakanlık Bütçesi	30.000,00
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	30.000,00

İlimiz Çay Öğretmenevi Onarım inşaatı yaklaşık maliyet aşamasındadır.

5- EMİRDAĞ ANAOKULU YAPIM İŞİ:

2014 Bakanlık Bütçesi	50.000,00
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	50.000,00

İlimiz Emirdağ Anaokulu yapım inşaatı yaklaşık maliyet aşamasındadır.

6- EMİRDAĞ ADAYAZI İLKÖĞRETİM OKULU YEMEKHANE YAPIM İŞİ:

2013 Mali Yılından Devreden	150.000,00
Harcanılan Ödenek	150.000,00
Kalan	00,00

İlimiz Emirdağ Adayazı İlköğretim Okulu Yemekhane yapım inşaatı tamamlanmıştır.



7- EMİRDAĞ İMAM HATİP ORTAOKULU YAPIM İŞİ:

2013 Mali Yılından Devreden	83.097,49
Harcanılan Ödenek	83.097,49
Kalan	00,00

İlimiz Emirdağ İmam Hatip Ortaokulu yapım inşaatı tamamlanmıştır.

8- İSCEHİSAR FARUK ÖKSÜZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ONARIM İŞİ:

2013 Mali Yılından Devreden	102.606,00
Harcanılan Ödenek	101.952,00
Kalan	654,00

İlimiz İscehisar Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi onarım inşaatı tamamlanmıştır.

9- SANDIKLI ÖĞRETMENEVİ ONARIM İŞİ:

2014 Mali Yılı Bakanlık Bütçesi	30.000,00
Harcanılan Ödenek	29.998,38
Kalan	1,62

İlimiz Sandıklı Öğretmenevi Onarım inşaatı tamamlanmıştır.

10- ŞUHUT KARADİLLİ KASABASI 8 DERSLİK İLKÖĞRETİM YAPIM İŞİ:

2014 Mali Yılı Bakanlık Bütçesi	552.240,00
Harcanılan Ödenek	552.240,00
Kalan	00,00

İlimiz Şuhut Karadilli Kasabası 8 Derslik İlköğretim yapım inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Şuhut Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmış olup, Köylere Hizmet Götürme tamamlanmıştır.

11- ŞUHUT HALK EĞİTİM MERKEZİ ONARIM İŞİ:

2013 Mali Yılından Devreden	25.000,00
Harcanılan Ödenek	23.960,52
Kalan	1.039,48

İlimiz Şuhut Halk Eğitim Merkezi Onarım inşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Şuhut Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmış olup, Köylere Hizmet Götürme tamamlanmıştır.

12- ORTA ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL ONARIMLARI:

2013 Mali yılından devreden	1.012.605,34
2014 Bakanlık Bütçesinden	763.959,18
2014 Aktarmayla Düşülen	1.202.168,99
Temin Edilen Ödenek	574.395,53
Harcanılan Ödenek	200.272,11
Kalan	374.123,42

İlimizde Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı bulunan okulların genel onarımları yapılarak eğitim öğretime açılmıştır.



13- MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL ONARIMLARI:

2013 Mali yılından devreden	893.147,47
2014 Bakanlık Bütçesinden	1.675.934,31
2014 Aktarmayla Düşülen	1.210.488,88
Temin Edilen Ödenek	1.358.592,90
Harcanılan Ödenek	66.124,66
Kalan	1.292.468,24

İlimizde Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı bulunan okulların genel onarımları yapılarak eğitim öğretime açılmıştır.

17 İLÇE ONARIMLARI

1- MERKEZ 15 İLKÖĞRETİM OKULU ONARIM:

2013 Mali yılından devreden	725.646,25
2014 Bakanlık bütçesinden	694.810,01
Temin Edilen Ödenek	1.420.456,26
Harcanılan Ödenek	488.768,16
Kalan	931.688,10

2014 Mali yılında ilimiz merkezinde bulunan 39 adet ilköğretim okulunun onarımları yapılması planlanmış olup, 17 adet ilköğretim okulunun onarım işinin yapılması gerçekleştirilerek okullar eğitim öğretime açılmıştır.

2-BAŞMAKÇI İLÇESİ MUHTELİF İLKÖĞRETİM KURUMLARI ONARIMLARI

2013 Mali yılından devreden	80,66
2014 Özel İdare Bütçesi	36.880,00
2014 Bakanlık Bütçesinden	5.840,00
Temin Edilen Ödenek	5.920,66
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	5.920,66

İlimiz Başmakçı ilçesi muhtelif ilköğretim onarımları için ayrılan ödenekle ilçe ilköğretim okulları onarımları planlanacaktır. İl Özel İdare bütçesinden ayrılan ödenek Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır.

3- BAYAT İLÇESİ MUHTELİF İLKÖĞRETİM KURUMLARI ONARIMLARI

2013 Bakanlık Bütçesinden	11.962,00
2014 Özel İdare Bütçesi	36.880,00
Harcanılan Ödenek	11.958,00
Kalan	4,00

İlimiz Bayat ilçesi muhtelif ilköğretim onarımları için ayrılan ödenekle ilçe ilköğretim okulları onarımları yapılmıştır. İl Özel İdare bütçesinden ayrılan ödenek Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır.

4- BOLVADİN İLÇESİ MUHTELİF İLKÖĞRETİM KURUMLARI ONARIMLARI

2013 Mali Yılı İl Özel İdare Bütçesi	40.000,00
Temin Edilen Ödenek	40.000,00
Harcanılan Ödenek	40.000,00
Kalan	----



İlimiz Bolvadin ilçesi muhtelif ilköğretim onarımları için ayrılan ödenekle Bolvadin Fatih Sultan Mehmet İlkokulu onarımı yapılmıştır.

5-ÇAY İLÇESİ MUHTELİF İLKÖĞRETİM KURUMLARI ONARIMLARI

2013 Mali Yılından Devreden	3.283,07
2014 Bakanlık Bütçesinden	28.403,00
2014 Mali Yılı İl Özel İdare Bütçesi	114.481,00
Temin Edilen Ödenek	146.167,07
Harcanılan Ödenek	115.066,07
Kalan	31.101,00

İlimiz Çay ilçesi muhtelif ilköğretim onarımları için ayrılan ödenekle ilçe ilköğretim okulları onarımları yapılmıştır.

6- ÇOBANLAR İLÇESİ MUHTELİF İLKÖĞRETİM KURUMLARI ONARIMLARI

2013 Mali Yılından Devreden	14.074,00
2014 Bakanlık Bütçesinden	4.828,00
2014 Mali Yılı İl Özel İdare Bütçesi	49.337,00
Temin Edilen Ödenek	68.239,00
Harcanılan Ödenek	68.234,70
Kalan	4,30

İlimiz Çobanlar ilçesi muhtelif ilköğretim onarımları için ayrılan ödenekle ilçe ilköğretim okulları onarımları yapılmıştır.

7- ÇOBANLAR YENİ MAHALLE İLKOKULU 6 DERSLİK YAPIM İŞİ

2014 Mali Yılı İl Özel İdare Bütçesi	100.000,00
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	100.000,00

İlimiz Çobanlar ilçesi Yeni Mahalle İlkokulu 6 Derslik inşaatı yapım işi için ayrılan ödenek Çobanlar Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır.

8- DAZKIRI İLÇESİ MUHTELİF İLKÖĞRETİM KURUMLARI ONARIMLARI

2013 Mali Yılından Devreden	7.328,03
2014 Bakanlık Bütçesinden	12.551,00
2014 Aktarmayla Düşülen	7.328,03
2013 Mali Yılı İl Özel İdare Bütçesi	33.530,00
2014 Mali Yılı Özel İdare Tenkis	33.530,00
Temin Edilen Ödenek	12.551,00
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	12.551,00

İlimiz Dazkırı ilçesi muhtelif ilköğretim onarımları için ayrılan ödenekle ilçe ilköğretim okulları onarımları yapılması planlanmıştır.

9- DİNAR İLKÖĞRETİM OKULLARI GENEL ONARIM İNŞAATI İŞLERİ:

2013 Mali Yılından Devreden	41.053,00
2014 Bakanlık Bütçesinden	21.401,00
2014 Mali Yılı Özel idare bütçesi	94.524,00
Temin Edilen Ödenek	156.978,00



Harcanılan Ödenek 137.021,32

Kalan 19.956,68

İlimiz Dinar ilçesi muhtelif ilköğretim onarımları için ayrılan ödenekle ilçe ilköğretim okulları onarımları yapılmıştır.

10- DİNAR TATARLI VE CUMHURİYET İLKOKULU ONARIM İŞİ

2014 Mali Yılı İl Özel İdare Bütçesi 25.000,00

Harcanılan Ödenek 25.000,00

Kalan 00,00

İlimiz Dinar Tatarlı ve Cumhuriyet İlkokulu onarım işi için ayrılan ödeneğin tamamı Dinar Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır.

11- EMİRDAĞ İLKÖĞRETİM OKULLARI GENEL ONARIM İNŞAATI İŞLERİ:

2013 Mali Yılından Devreden 31.665,00

2014 Mali Yılı İl Özel İdare Bütçesi 172.565,00

2014 Mali Yılı Özel İdare Tenkis 172.565,00

Temin Edilen Ödenek 31.665 ,00

Harcanılan Ödenek 00,00

Kalan 31.665,00

İlimiz Emirdağ ilçesi muhtelif ilköğretim onarımları için ayrılan ödenekle ilçe ilköğretim okulları onarımları yapılması planlanmıştır.

12- EVCİLER İLKÖĞRETİM OKULLARI GENEL ONARIM İNŞAATI İŞLERİ:

2014 Mali Yılı İl Özel İdare Bütçesi 106.782,00

2014 Mali Yılı İl Özel İdare Tenkis 106.782,00

Harcanılan Ödenek 00,00

Kalan 00,00

İlimiz Evciler ilçesi muhtelif ilköğretim onarımları için ayrılan ödenek tenkis edilmiştir.

13- HOCALAR İLKÖĞRETİM OKULLARI GENEL ONARIM İNŞAATI İŞLERİ:

2014 Mali Yılı Özel İdare Bütçesi 28.715,00

Harcanılan Ödenek 28.715,00

Kalan 0,00

İlimiz Hocalar ilçesi muhtelif ilköğretim onarımları için ayrılan ödenekle ilçe ilköğretim okulları onarımları yapılmıştır.

14- İHSANİYE İLKÖĞRETİM OKULLARI GENEL ONARIM İNŞAATI İŞLERİ:

2014 Mali Yılı Özel İdare Bütçesi 98.674,00

Harcanılan Ödenek 98.674,00

Kalan 0,00

İlimiz İhsaniye ilçesi muhtelif ilköğretim onarımları için ayrılan ödenekle ilçe ilköğretim okulları onarımları yapılmıştır.



15- İSCEHİSAR İLKÖĞRETİM OKULLARI GENEL ONARIM İNŞAATI İŞLERİ:

2014 Mali Yılı Özel İdare Bütçesi	67.758,00
2014 bakanlık Bütçesi	4.183,00
Temin Edilen Ödenek	71.941,00
Harcanılan Ödenek	69.916,81
Kalan	2.024,19

İlimiz İscehisar ilçesi muhtelif ilköğretim onarımları için ayrılan ödenekle ilçe ilköğretim okulları onarımları yapılmıştır.

16- KIZILÖREN İLKÖĞRETİM OKULLARI GENEL ONARIM İNŞAATI İŞLERİ:

2014 Mali Yılı İl Özel İdare Bütçesi	27.185,00
2013 Mali Yılı Bakanlık Bütçesi	2.814,00
Temin Edilen Ödenek	29.999,00
Harcanılan Ödenek	27.185,00
Kalan	2.814,00

İlimiz Kızılören ilçesi muhtelif ilköğretim onarımları için ayrılan ödenekle ilçe ilköğretim okulları onarımları yapılmıştır.

17- SANDIKLI İLKÖĞRETİM OKULLARI GENEL ONARIM İNŞAATI İŞLERİ:

2014 Mali Yılı İl Özel İdare Bütçesi	182.499,00
2013 Mali Yılı Bakanlık Bütçesinden Devreden	50.663,00
2013 Mali Yılı Bakanlık Bütçesi	117.571,95
Temin Edilen Ödenek	350.733,95
Harcanılan Ödenek	182.499,00
Kalan	168.234,95

İlimiz Sandıklı ilçesi muhtelif ilköğretim onarımları için ayrılan ödenekle ilçe ilköğretim okulları onarımları yapılmıştır.

18- SANDIKLI İMAM HATİP ORTAOKULU YAPIM İŞİ:

2014 Mali Yılı İl Özel İdare Bütçesi	141.000,00
2014 Mali Yılı İl Özel İdare Tenkis	735,36
Harcanılan Ödenek	140.264,64
Kalan	00,00

İlimiz Sandıklı İmam Hatip Ortaokulu yapım için ayrılan ödeneğin tamamı Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır.

19- SİNANPAŞA İLKÖĞRETİM OKULLARI GENEL ONARIM İNŞAATI İŞLERİ:

2013 Mali Yılından Devreden	2.418,55
2014 Bakanlık Bütçesi	32.366,00
2014 Mali Yılı İl Özel İdare Bütçesi	99.000,00
2014 Özel İdare Bütçesi Tenkis	99.000,00
Temin Edilen Ödenek	34.784,55
Harcanılan Ödenek	16.393,74
Kalan	18.390,81

İlimiz Sinanpaşa ilçesi muhtelif ilköğretim onarımları için ayrılan ödenekle ilçe ilköğretim okulları onarımları yapılmıştır.

20- SULTANDAĞI İLKÖĞRETİM OKULLARI GENEL ONARIM İNŞAATI İŞLERİ:

2014 Bakanlık Bütçesi	24.738,35
2014 Mali Yılı Özel idare bütçesi	54.127,00
Temin Edilen Ödenek	78.865,35
Harcanılan Ödenek	54.127,00
Kalan	24.738,35

İlimiz Sultandağı ilçesi muhtelif ilköğretim onarımları için ayrılan ödenekle ilçe ilköğretim okulları onarımları yapılmıştır.

21- ŞUHUT İLKÖĞRETİM OKULLARI GENEL ONARIM İNŞAATI İŞLERİ:

2014 Bakanlık Bütçesi	44.696,66
2014 Mali Yılı Özel İdare Bütçesi	135.078,00
Temin Edilen Ödenek	178.774,66
Harcanılan Ödenek	178.774,66
Kalan	1.000,00

İlimiz Şuhut ilçesi muhtelif ilköğretim onarımları için ayrılan ödenekle ilçe ilköğretim okulları onarımları yapılmıştır.

MÜSTAKİL PROJELER

1- MERKEZ III. ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ YAPIM İŞİ:

2014 Bakanlık Bütçesinden	1.062.720,74
Temin Edilen Ödenek	7.181.031,26
Harcanılan Ödenek	7.181.031,26
Kalan	00,00



İlimiz Merkez Sahipata Mahallesine Yapılacak olan III. Endüstri Meslek Lisesi 24 Derslik + 3 Atölye inşaatı tamamlanmış olup, işin fiziki durumu % 100 dür.

2- MERKEZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ YAPIM İŞİ:

2013 Mali Yılından Devreden	206.005,78
2014 Bakanlık Bütçesinden	3.449.500,00
Temin Edilen Ödenek	7.266.567,49
Harcanılan Ödenek	7.266.567,49
Kalan	1.054.650,44



İlimiz Merkez Erkmen Mevkiine Yapılacak olan 16 derslikli Sosyal Bilimler Lisesi ve 200 Öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu ve Spor Salonu inşaatı tamamlanmış olup, işin fiziki durumu % 100 dür.

3- BOLVADİN HÜSNÜ GEMİCİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ PANSİYON YAPIM İNŞAATI İŞLERİ:

2013 Mali yılından devreden	1.670.000,00
2014 Bakanlık Bütçesinden	952.000,00
Temin Edilen Ödenek	2.622.000,00
Harcanılan Ödenek	2.115.209,93
Kalan	506.790,07



İlimiz Bolvadin Hüsnü Gemici Anadolu Öğretmen Lisesi Pansiyon yapım işi tamamlanmış olup, işin fiziki durumu % 100 dür.

4- İSCEHİSAR HALK EĞİTİM MERKEZİ YAPIM İNŞAATI İŞLERİ:

2014 Bakanlık Bütçesinden	3.500.000,00
Temin Edilen Ödenek	3.500.000,00
Harcanılan Ödenek	1.047.481,43
Kalan	2.452.518,57



İlimiz İscehisar ilçesi Halk Eğitim Merkezi yapım işi ihalesi yapılmış olup, inşaat devam etmektedir. İşin fiziki durumu % 85 dir.

5- MERKEZ CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU YAPIM İŞİ:

2014 Bakanlık Bütçesinden	1.000.000,00
Harcanılan Ödenek	361.010,53
Kalan	638.989,47



İlimiz Merkez Cumhuriyet Anadolu Lisesi Spor Salonu inşaatı devam etmekte olup, işin fiziki durumu % 45 dir.

6- SULTANDAĞI TİCARET MESLEK LİSESİ İKMAL İNŞAATI YAPIMI :

2013 Mali yılından devreden	646.985,00
Harcanılan Ödenek	542468,95
Kalan	104.426,05



İlimizi Sultandağı Ticaret Meslek Lisesi İkmal İnşaatı mevcut ödeneğinin tamamı Sultandağı Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Köylere Hizmet Götürme tamamlanmış olup, Fiziki durumu % 100'dür.

7- MERKEZ ÇETİNKAYA TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 16 DERSLİK+1 ATÖLYE+100 ÖĞRENCİLİK PANSİYON İŞİ:

2013 Mali Yılından Devreden	5.749.500,00
2014 Bakanlık Bütçesinden	4.561.425,13
Temin Edilen Ödenek	10.218.795,00
Harcanılan Ödenek	4.561.425,13
Kalan	5.657.369,87





İlimiz Merkez Çetinkaya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 16 Derslik+1 Atölye+100 Öğrenci pansiyon inşaatı devam etmekte olup, işin fiziki durumu % 60 dir.

8- MERKEZ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 24 DERSLİK+ANAOKULU+SPOR SALONU+200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON YAPIM İŞİ:

2013 Mali Yılından Devreden	6.500.000,00
2014 Bakanlık Bütçesinden	7.218.262,00
Temin Edilen Ödenek	13.718.262,00
Harcanılan Ödenek	4.659.171,89
Kalan	9.059.090,11

İlimiz Merkez Kız Teknik ve Meslek Lisesi 24 Derslik+Anaokulu+Spor Salonu+200 Öğrencilik pansiyon inşaatı devam etmekte olup, işin fiziki durumu % 65 dir.

9- MERKEZ TİCARET MESLEK LİSESİ 24 DERSLİK YAPIM İŞİ:

2013 Mali Yılından Devreden	3.750.000,00
2014 Bakanlık Bütçesinden	5.135.033,00
Temin Edilen Ödenek	8.885.033,00
Harcanılan Ödenek	654.967,23
Kalan	8.230.065,77



İlimiz Merkez Ticaret Meslek Lisesi 24 Derslikli yapım inşaatı devam etmekte olup, işin fiziki durumu % 10 dur.

10- ŞUHUT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 16 DERSLİK +200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON YAPIM İŞİ:

2013 Mali yılından devreden	4.500.000,00
2014 Bakanlık Bütçesinden	4.500.000,00
Aktarmayla Düşülen	3.805.862,57
Temin Edilen Ödenek	5.194.137,43
Harcanılan Ödenek	2.405.862,57
Kalan	2.788.274,86



İlimiz Şuhut İlçesi Merkezine yapılacak olan Anadolu İmam Hatip Lisesi 16 Derslik+200 öğrenci pansiyon binası inşaatı devam etmekte olup, işin fiziki durumu % 20 dir.

11- EMİRDAĞ MERKEZ ÖĞRENCİ PANSİYONU (200 ÖĞRENCİLİK) YAPIM İŞİ:

2014 Mali Yıl Bütçesi	750.000,00
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	750.00,00

İlimiz Emirdağ Merkez Öğrenci Pansiyonu (200 Öğrencilik) yapımı inşaatı işi Arsa hukuki belgeleri İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne gönderilmiştir.

12- MERKEZ İMAM HATİP LİSESİ (24 DERSLİK+300 ÖĞRENCİLİK PANSİYON) YAPIM İŞİ:

2014 Bakanlık Bütçesinden	1.350.000,00
Temin Edilen Ödenek	1.350.000,00
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	1.350.000,00



İlimiz Merkez İmam Hatip Lisesi (24 Derslik+300 Öğrencilik Pansiyon) yapım inşaatı devam etmekte olup, işin fiziki durumu % 5 dir.

13- BOLVADİN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 24 DERSLİK YAPIM İŞİ:

2014 Bakanlık Bütçesinden	750.000,00
Temin Edilen Ödenek	750.000,00
Harcanılan Ödenek	00,00
Kalan	750.000,00

İlimiz Bolvadin Endüstri Meslek Lisesi 24 Derslik yapım inşaatı işi arsa hukuki belgeleri İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne gönderilmiştir.

14- ŞUHUT LİMAK KIZ MESLEK LİSESİ PANSİYON (200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON) YAPIM İŞİ:

2013 Mali Yılından Devreden	1.735.376,53
2014 Bakanlık Bütçesinden	0,00
Temin Edilen Ödenek	1.735.376,53
Harcanılan Ödenek	1.010.916,49
Kalan	724.460,04



İlimiz Şuhut Limak Kız Meslek Lisesi Pansiyon (200 öğrencilik pansiyon) yapım işi inşaatı devam etmekte olup, işin fiziki durumu % 45 dir.



10- SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Uygulamaları

2014 Mali Yılında Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'ne İl Özel İdaresi Mahiyetli 7.184.419,08.- TL Ödenek tahsis edilmiş olup; ödeneğin 3.225.653,16-TL'si harcanmış, nakdi gerçekleşme oranı %44,90'dır.

Faaliyet ve Proje Bilgileri

İlimiz dahilindeki Sulama ve Toprak İşleri konuları (Göletler – Y.A.S Sulamaları – Y.Ü.S Sulamaları- Arazi Islahı – Drenaj Arazi Toplulaştırma – Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Hayvan İçme Suyu Göletleri – Arazi Toplulaştırma-Erozyonla mücadele – Toprak Muhafaza çalışmaları v.b, gibi) ile ilgili projelerin ihale edilmesi , uygulanması , İlimiz dahilindeki Köy Alt yapı hizmetleri,köylere içme suyu temini , bu maksatla gerekli teknik ve idari işleri yürütmek, kesin hesaplarının çıkarılması faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır.

Sulama ve Toprak İşleri Envanter Bilgileri	
	ALAN (Ha)
İlin Yüzölçümü	1.397.300
Meskun Arazi ve Diğerleri	97.033
Su Satırları (Göl ve Akarsular)	46.237
Tarım Arazisi	637.083
Orman – Çayır – Mera	675.221
SULAMAYA ELVERİŞLİ SAHA	540.892
Özel İdarece Sulamaya Açılan Saha	51.832
DSİ ce Sulamaya Açılan Saha	33.785
Çiftçilerce Sulamaya Açılan Saha	5.096

2014 Yılı Çalışmaları :

a.)Sulamalar

YAS ile Yağ.Sul.Tes. Yapım işi
2014 YılındaYapılan İhale Sayısı : 10
Bitirilen İş Sayısı : 10

2014 Yılı YAS Sulama Tesisi Yapım işleri Ödeneği :13.766.212,45 TL
YAS Sulama Tesisi Yapım İşleri Harcanan : 11.643.945,73 TL

Sulama Çalışmalarından Görüntüler



İÇMESU İNŞAATLARI 2014 YILI UYGULAMALARI

Müdürlüğümüz İçme suları sektöründe 2014 yılında 18 adet köyde içme suyu yapım, 14 Köyde içme suyu depolarına klorlama cihazı takılması, 14 adet köyde kaynak suyu arama ve drenaj çalışması ve 27 adet köyde içme suyu sondajı açılmıştır.14 adet köyde de klor cihazı montajı yapılmıştır. Tüm bu işler için 1.329.166,46 TL para harcanmıştır.

İçme Suyu İnşaat Görüntüleri





EMİRDAĞ-GÖMÜ İÇME SUYU TERFİ HATTI İNŞAATI

KANALİZASYON 2014 YILI UYGULAMALARI

2014 yılında; 20 adet köyün kanalizasyon şebeke hattı inşaatı tamamlanmıştır. İhale yoluyla 22.000,00 mt. korige boru, 620 adet “C” parçası alımı yapılmıştır.

Muhtelif ilçelere bağlı 30 adet köyde kanalizasyon arızaları bakım onarım işleri yapılmıştır. Ayrıca 400 köye vidanjör gönderilerek kanalizasyon temizliği yapılmıştır.

Kanalizasyon şebekesi+fosseptik yapımları için toplam 2.006.698,54 TL. Harcama yapılmıştır.

10-A) GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLE İLGİLİ HİZMETLER

Bütçe Uygulamaları

2014 Mali Yılında Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'ne İl Özel İdaresi Mahiyetli 316.771,00.- TL Ödenek tahsis edilmiş olup; ödeneğin 244.137,30-TL'si harcanmış, nakdi gerçekleşme oranı %77,07'dir.

Faaliyet ve Proje Bilgileri

1. Hayvan Hastalıkları Mücadelesi Malzeme Alımı Projesi'ne **30.000,00-TL** ödenek ayrılmış olup; 2013 yılı ödeneğinden devir eden **8.331,00-TL** ile bu projenin 2015 mali yılı bütçe ödeneği toplam **38.331,00-TL** olup; **7.356,96-TL**' ye tıbbi ilaç alımı, **14.986,00-TL**'ye 100 adet barkod okuyucu ve **12.654,00-TL** ile de 191 adet aşı çantası alımı yapılarak toplam **34.996,96-TL**' si harcanmıştır.



2. Multi Parametre Ölçüm Cihazı Alımı için **15.000,00-TL** ödenek ayrılmış olup; 2 adet multi parametre cihazı alımı yapılarak **14.750,00 –TL** harcanmıştır.
3. Malçlı Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi' ne **23.255,00-TL** ödenek ayrılmış olup; 49.000 adet çilek fidesi ile damla sulama ve malç malzemesi alımı yapılarak **23.032,85-TL** harcanmıştır.



4. Aspir Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi' ne **20.000,00-TL** ödenek ayrılmış olup; 6.000 Kg aspir tohumu alımı yapılarak **19.816,20-TL**'si harcanmıştır.



5. Elektrikli Çit Sistemi Projesi'ne **2.000,00-TL** ödenek ayrılmış olup; Kızılören İlçesine uygulanarak **1.935,20-TL** harcanmıştır.
6. Örtüaltı Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi'ne **77.245,00-TL** ödenek ayrılmış olup; Kızılören İlçesi **38.800,00-TL** ödeneğini proje gerçekleştirme işlemlerini kendi yaparak kullanmıştır. Sandıklı İlçesine de söz konusu proje uygulanarak 2 adet sera kurulmuş ve **37.000,08-TL** harcanmıştır.





7. 2013 mali yılı bütçesinde **80.600,00-TL** ödeneği ile yer alan Süt Kalitesini İyileştirme Projesi'nin ihale işlemleri devam ettiğinden proje gerçekleştirmesi 2014 yılı bütçesine aktarılmıştı. Süt Kalitesini İyileştirme Proje kapsamında 4 adet süt soğutma tankı alımı yapılarak **74.576,00-TL** harcanmıştır.



8. Organik Tarımı Geliştirme Projesi için **75.000,00-TL** ödenek ayrılmış olup; **9.660,45-TL**'ye 7.000Kg sertifikalı buğday tohumu, **7.200,36-TL**'ye 15.000 Kg organik hayvan gübresi , **17.700,00-TL**'ye 10.000 Kg katı organik gübre (Potasmag) ile **3.469,20-TL** ile sertifikasyon kontrol hizmet alımı yapılarak bu proje kapsamında toplam **38.030,01-TL** harcama yapılmıştır.



9. 2013 mali yılından aktarılan Dağlıç ve Ramlıç Koyunların Halkelinde Islahı Projesi ödeneği olan **117.719,40-TL**'nin **35.000,00-TL**'si Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede Malzeme Alımı'na aktarılarak proje kapsamında **30.888,00-TL** harcama yapıp 26.000 doz kuduz aşısı ile yine aynı projeye **25.000,00-TL** aktarılarak **23.464,08-TL** harcanarak 1.700 adet (500 cc) antiparaziter (kene ilacı) alımı yapılmıştır.
- 2013 mali yılından aktarılan Dağlıç ve Ramlıç Koyunların Halkelinde Islahı Projesi ödeneği olan **117.719,40-TL**'den **39.000,00-TL**'si Zirai İlaç Alımı'na aktarılarak tarla fareleri için 15.000 Kg zehirli buğday karışımı hazırlanarak **41.619,66-TL** harcanmıştır.
- Yine 2013 mali yılından aktarılan Dağlıç ve Ramlıç Koyunların Halkelinde Islahı Projesi ödeneği olan **117.719,40-TL**'den **20.000,00-TL**'si Zirai İlaç Alımı'na aktarılarak 600 lt Çekirge zararlısı için ilaç alımı yapılmış ve **14.904,00-TL** harcanmıştır.
10. Erken Uyarı Sistemi Alımı Projesi'ne **24.140,00-TL** ödenek ayrılmış olup; bu projeden harcama yapılmamıştır.



11- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yapılan Yardımlar

İlimize bağlı İlçe Kaymakamlıkları ve köy muhtarlıklarının katılımıyla 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'na göre kurulan Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Birliklerin görev alanlarına giren iş ve hizmetlerinde Beton Parke ve Bordür Döşemelerinde ve Eğitim Hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 23.189.787,83.-TL yardım yapılmış olup; İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerine yapılan yardımlar ile yardım yapılan birlikler aşağıya çıkarılmıştır.

2014 Yılında Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yapılan Yardımlar

SIRA NO	İLÇESİ	YARDIM MİKTARI
1	MERKEZ	7.351.730,89
2	BAŞMAKÇI	407.434,71
3	BAYAT	350.857,84
4	BOLVADİN	729.106,24
5	ÇAY	1.022.865,20
6	ÇOBANLAR	248.211,00
7	DAZKIRI	693.247,95
8	DİNAR	1.678.116,43
9	EMİRDAĞ	1.748.266,14
10	EVCİLER	389.394,20
11	HOCALAR	689.324,64
12	İHSANİYE	960.347,92
13	İSCEHİSAR	1.018.683,33
14	KIZILÖREN	245.258,00
15	SANDIKLI	1.997.350,44
16	SİNANPAŞA	1.227.097,00
17	SULTANDAĞI	592.469,06
18	ŞUHUT	1.840.026,84
TOPLAM		23.189.787,83

11-A) SAĞLIK HİZMETLERİ

Bütçe Uygulamaları

2014 Mali Yılında Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne Sağlık Hizmetleri için (İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu hastaneleri Birliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü) İl Özel İdaresi Mahiyetli 2.267.050,63.- TL Ödenek tahsis edilmiş olup; ödeneğin 2.058.087,89-TL'si harcanmış, nakdi gerçekleşme oranı %90.78'dir.

Faaliyet ve Proje Bilgileri

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Dazkırı İlçesi 10 Yataklı Entegre Hastanesi

2012 Tarihinde 4734 sayılı kanununun 19.maddesine göre 922.000,00 + 92.074,11_TL. Bedelle ekonomik bakımından en avantajlı teklif veren Adil YILMAZ' a ihale edilmiştir. 18.12.2012 tarihinde yer teslimi yapılmış olup 2012 yılında 2.288,07 TL. Gazete ilan bedeli ödenmiştir.


2013 yılında 1.152.325,09-TL ödeme yapıldı inşaatın % 98 i tamamlandı. 2014 yılında 18.393,02-TL ödeme yapılmış olup, 04.02.2014 tarihinde geçici kabulü yapılarak hizmete açılmıştır.



Evciler İlçesi 10 Yataklı Entegre Hastanesi

24.09.2012 Tarihinde 4734 sayılı kanunun 19.maddesine göre 959.000,00 TL. Bedelle ekonomik bakımından en avantajlı teklif veren Tekçeler İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti'ne ihale edilmiştir. 12.11.2012 tarihinde yer teslimi yapılmış olup 2012 yılında 2.288,07 TL. Gazete ilan bedeli ödenmiştir.

2013 yılında 1.192.897,13-TL ödeme yapılmış olup inşaatın % 98 i tamamlanmıştır. 2014 yılında 85.031,21 TL ödeme yapılmış olup, 23.01.2014 tarihinde geçici kabulü yapılarak hizmete açılmıştır.



Bayat İlçesi 10 Yataklı Entegre Hastanesi

20091000900 Proje numarası ile yatırım programında yer alan Bayat 10 yataklı ilçe entegre hastanesi inşaatı 26.04.2013 Tarihinde 4734 sayılı kanunun 19.maddesine göre 2.563.000,00 + (% 10 dahilinde artış 232.109,10-) TL. bedelle ekonomik bakımından en avantajlı teklif veren Tekçeler İnş. Turz. San. Tic. Lmt. Şti ne ihale edilmiştir. 08.07.2013 tarihinde yer teslimi yapılmış olup 2013 yılında 574.699,27-TL ödeme yapılarak inşaatın %22 si tamamlanmıştır. 2014 yılında inşaata 2.576.305,97 TL ödeme yapılarak geçici kabul hale getirildi. 20.11.2014 tarihinde yapılan geçici kabulde tespit edilen eksiklikler için ek süre verildi.



Çobanlar İlçesi 10 Yataklı Entegre Hastanesi Ek Bina

20131000500 Proje numarası ile yatırım programında yer alan Çobanlar 10 yataklı ilçe entegre hastanesi ek bina inşaatı 09.05.2013 Tarihinde 4734 sayılı kanununun 19.maddesine göre 1.164.000,00 + (%10 dahilinde artış 114.214,22-) TL. bedelle ekonomik bakımından en avantajlı teklif veren Soylu Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti ne ihale edilmiştir. 16.07.2013 tarihinde yer teslimi yapılmış olup 2013 yılında 431.483,88-TL ödeme yapılarak inşaatın %34 ü tamamlanmıştır. 2014 yılında inşaata 1042166,44-TL ödeme yapılmış ve 08.05.2014 tarihinde geçici kabul yapılarak inşaat tamamlanmıştır.



Hocalar İlçesi 10 Yataklı Entegre Hastanesi Ek Bina

20131000500 Proje numarası ile yatırım programında yer alan Hocalar 10 yataklı ilçe entegre hastanesi ek bina inşaatı 25.04.2013 Tarihinde 4734 sayılı kanununun 19.maddesine göre 1.163.000,00 + (%10 dahilinde artış 97.703,54-) TL. bedelle ekonomik bakımından en avantajlı teklif veren Ramaki İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti ne ihale edilmiştir. 11.06.2013 tarihinde yer teslimi yapılmış olup 2013 yılında 260.633,09-TL ödeme yapılarak inşaatın % 22 si tamamlanmıştır. 2014 yılında inşaatı 1.150.659,25 TL ödeme yapılmış ve 10.06.2014 tarihinde geçici kabul yapılarak inşaat tamamlanmıştır.



Dinar (3-4 Hekimlik) Aile Sağlığı Merkezi+Toplum Sağlığı Merkezi Binası

20061001500 Proje numarası ile yatırım programında yer alan Dinar (3-4 Hekimlik) Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi binasının zemin etüt raporunu 2013 yılında 6.342,50-TL bedel ödemesi yapılarak hazırlattırılmıştır. 12.09.2014 tarihinde MBY Proje Danışmanlık Mim. İnş. Gıda Tar. Hay. San. Tic. Ltd. Şti. ne projelerin revizeleri yapılması için KDV dahil 14.749,09 TL ödeme yapılmıştır. 22.12.2014 tarihinde hizmet binası inşaat ihalesi yapıldı.

Şuhut/Balçıkhisar (1-2 Hekimlik) Aile Sağlığı Merkezi Binası

20061001500 Proje numarası ile yatırım programında yer alan Şuhut / Balçıkhisar (1-2 Hekimlik) Aile Sağlığı Merkezi binasının zemin etüt raporunu 2013 yılında 6.342,50-TL ödemesi yapılarak hazırlattırılmıştır. 12.09.2014 tarihinde MBY Proje Danışmanlık Mim. İnş. Gıda Tar. Hay. San. Tic. Ltd. Şti. ne projelerin revizeleri yapılması için KDV dahil 14.161,20 TL ödeme yapılmıştır. 08.12.2014 tarihinde hizmet binası inşaat ihalesi yapıldı sözleşmeye davet edildi.

Evciler İlçe Entegre Hastanesi Çevre Düzenlemesi

Evciler İlçe Entegre Hastanesi çevre düzenlemesi işine 4734 sayılı kanunun 19. maddesine göre ekonomik bakımından en avantajlı teklif veren Yılmaz İnş. Dem. Çelik Mam. Gıda İht. Mad. Turizm Tar. ve Hay. San. ve Tic. Şti. ne 44.400,00 TL bedelle ihale edilmiştir. 19.08.2014 tarihinde geçici kabulü yapılmış olup 52.145,38-TL ödeme yapılarak İlçe Entegre Hastanesinin çevre düzenleme inşaatı işi tamamlanmıştır.

Dazkırı Merkez 112 Acil Sağlık Hizmetleri Prefabrik Binasının Subasman Altının (Temel) Yapılması

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre ekonomik bakımından en avantajlı teklif veren Yılmaz İnş. Dem. Çelik Mam. Gıda İht. Mad. Turizm Tar. ve Hay. San. ve Tic. Şti.'ne 15.633,87-TL bedelle ihale edilmiş olup 2014 yılında 18.447,97 TL (KDV dahil) ödeme yapılarak su batman temeli tamamlattırılmıştır.



Şuhut/Karaadilli Merkez 112 Acil Sağlık Hizmetleri Prefabrik Binasının Subasman Altının (Temel) Yapılması

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre ekonomik bakımından en avantajlı teklif veren Adil YILMAZ'a 14.768,89-TL bedelle ihale edilmiş olup 2014 yılında 17.427,29 TL (KDV dahil) ödeme yapılarak su batman temeli tamamlattırılmıştır.

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Dazkırı Karaağaçkuyusu Sağlık Evi Onarım İş:

23.10.2013 tarihinde 4734 sayılı kanunun 19.maddesine göre 30.200,00.-TL.bedelle Süleyman TOYLAN'a ihale edilmiş olup, 2014 yılında 35.636,00.-TL.ödeme yapılarak inşaat tamamlanmıştır.Fiziki gerçekleşme %100 (**Genel Bütçe**)



Dazkırı Yüreğil Sağlık Evi Onarım İşi:

23.10.2013 tarihinde 4734 sayılı kanunun 19.maddesine göre 18.200,00.-TL. bedelle Süleyman TOYLAN'a ihale edilmiş olup, 2014 yılında 21.476,00.-TL. ödeme yapılarak inşaat tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme %100 (**Genel Bütçe**)



Sultandağı Karapınar Sağlık Evi Onarım İşi:

23.10.2013 tarihinde 4734 sayılı kanunun 19.maddesine göre 28.500,00.-TL. bedelle Süleyman TOYLAN'a ihale edilmiş olup,2014 yılında 33.630,00.-TL.ödeme yapılarak inşaat tamamlanmıştır.Fiziki gerçekleşme %100 (**Genel Bütçe**)




Çay Bulanık Sağlık Evi Onarım İşi: (Genel Bütçe)

23.10.2013 tarihinde 4734 sayılı kanunun 19.maddesine göre 18.300,00.-TL. bedelle Süleyman TOYLAN'a ihale edilmiş olup,2014 yılında 21.594,00.-TL. ödeme yapılarak inşaat tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme %100. (**Genel Bütçe**)



Dazkırı Aile Sağlığı Merkezi Onarım İşi

14.04.2014 tarihinde 4734 sayılı kanunun 19. Maddesine göre 23.000,00.-TL.bedelle Adil YILMAZ'a ihale edilmiş olup,2014 yılında 29.742,02.-TL.ödeme yapılarak inşaat tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme %100(%10 İş artışı yapıldı) **(Döner Sermaye)**



Evciler Aile Sağlığı Merkezi Onarım İşi

14.04.2014 tarihinde 4734 sayılı kanunun 19. Maddesine göre 23.000,00.-TL:bedelle Abdullah GÜLSÜN'e ihale edilmiş olup,2014 yılında 21.532,27.-TL.ödeme yapılarak inşaat tamamlanmıştır.Fiziki gerçekleşme %100 **(Döner Sermaye)**




Sinanpaşa Küçükhuyük Aile Sağlığı Merkezi İnşaat Onarım İşi

28.05.2014 Tarihinde 4734 sayılı kanununun 22.maddesi d bendine göre doğrudan temin yoluyla 11.589,00.-TL.bedelle Mehmet ÇETİN'e ihale edilmiş olup,2014 yılında 13.675,00.-TL.ödeme yapılarak inşaat tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme%100(Genel Bütçe (Özel idareden ödendi))



Sağlıklı Yaşam Merkezine Pencere Korkuluğu Yapımı Ve Slikon Çekilmesi İşi

30.06.2014 Tarihinde 4734 sayılı kanununun 22.maddesi d bendine göre doğrudan temin yoluyla 3.770,00.-TL.bedelle Ahmet AYAZ'a ihale edilmiş olup,2014 yılında 4.448,60.-TL.ödeme yapılarak inşaat tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme%100(Genel Bütçe (Özel idareden ödendi))



Bolvadin 2 Nolu Asm.Çatı İzalasyon Şiltesi Yapılması İşi

30.09.2014 Tarihinde 4734 sayılı kanunun 22.maddesi d bendine göre doğrudan temin yoluyla 1.300,00.-TL.bedelle Mustafa ERSEN'e ihale edilmiş olup,2014 yılında 1.534,00.-TL.ödeme yapılarak inşaat tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme%100 (**Genel Bütçe** (Özel idareden ödendi))

Afyonkarahisar Toplum Sağlığı Merkezi Ve Halk Sağlığı Labaratuvarı Mantolama Yapım İşi

30.09.2014 Tarihinde 4734 sayılı kanunun 19.maddesine göre 157.500,00.-TL. Bedelle S.Ahmet DEMİR'e ihale edilmiş olup,11.11.2014'te 1 nolu hak-ediş tutarı olan 127.215,63.-TL.ödenmiş ve iş tamamlanmış olup geçici kabulü 2015'te yapılacaktır. Kalan ödemesi 2015'te yapılacaktır. Fiziki gerçekleşme %100 (**Özel İdare**)





Halk Saęlıęı M¼d¼rl¼ę¼ Ve Baęlı Birimlerinde Kullanılmak zere Kalorifer Peteęi Alınması

10.10.2014 Tarihine 4734 sayılı kanunun 22.maddesi d bendine g¼re doęrudan temin yoluyla 2.084,00.-TL.bedelle TEKNİK ısı M¼h.ihale edilmiř olup,2014 yılında 2.459,12.-TL.deme yapılmıřtır. (**Genel B¼tçe** (zel idareden dendi))

Afyonkarahisar İhsaniye Bozh¼y¼k Saęlık Evine Dolap Yapılması İři

24.11.2014 Tarihinde 4734 sayılı kanunun 22.maddesi d bendine g¼re doęrudan temin yoluyla 2.910,00.-TL. (kdv dahil) bedelle Mehmet SAę'a ihale edilmiř olup,2014 yılında 2.910,00.-TL.deme yapılmıřtır.(**zel İdareden**)Fiziki gerekleřme %100

KAMU HASTANELERİ BİRLİęİ GENEL SEKRETERLİęİ


2014 YILINDA KULLANILAN İL ZEL İDARE DENEKLERİ		
SAęLIK TESİSİ ADI	ALINAN MALZEME	MİKTARI
AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ	ANGIO CİHAZI ALIMI	1.109.700 TL
AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ	OTOKLAV ALIMI	73.037 TL
AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ	UPS CİHAZI ALIMI	55.637 TL
DİNAR DEVLET HASTANESİ	EKG CİHAZI ALIMI	6.177 TL
AFYONKARAHİSAR KHB GENEL SEKRETERLİęİ	YAZICI	769,12 TL
TOPLAM		1.245.320,12 TL

12- İL AFET VE ACİL DURUM HİZMETLERİ M¼D¼RL¼ę¼

B¼tçe Uygulamaları

2014 Mali Yılında İl Afet ve Acil Durum Hizmetleri M¼d¼rl¼ę¼'ne İl zel İdaresi Mahiyetli 751.999,00.- TL denek tahsis edilmiř olup; deneęin 332.514,20-TL'si harcanmıř, nakdi gerekleřme oranı %44,22'dir.

İl Özel İdaresi Kaynakları Ödeneklerin Harcama Dağılımları



13- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Uygulamaları

2014 Mali Yılında Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne İl Özel İdaresi Mahiyetli 9.407.838,07.- TL Ödenek tahsis edilmiş olup; ödeneğin 8.607.253,61-TL'si harcanmış, nakdi gerçekleşme oranı %91.49'dur.

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze 2014 mali yılı yatırım programı bütçesinden 6.774.001,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğe ilave olarak yıl içinde 1.126.000,00 TL lık ödenek aktarılarak toplam 7.915.001,00 TL lık mevcut ödenek ile; 5.219.085,53 TL ihale ile alımlar yapılmış olup, 2.171.159,97 TL sı doğrudan temin alımlarında kullanılmış ve 647.644,45 TL'lık tutar ile devlet malzeme ofisinden araç ve iş makinası satın alınarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

- 1- 1 Adet asfalt sıkıştırma işlerinde kullanılmak üzere silindir alımı için 215.848,00 TL harcama yapılmıştır.
- 2- 3 adet hidrolikli sıkıştırılmalı çöp kamyonu alımı için 431.798,45 TL harcama yapılmıştır.
- 3- 44 adet yangın söndürme römorku alımı için 280.368,00 TL harcama yapılmıştır.
- 4- İdaremiz ve 6360 sayılı kanun ile Kapanan belediyelerden gelen araç ve iş makinalarının aksaklıklarının giderilerek faal duruma getirilmesi sağlanmıştır.
- 5- İdaremiz ve 6360 sayılı kanun ile Kapanan belediyelerden gelen tüm araçların trafik tescil, fenni muayene ve sigorta işlemleri yapılmıştır.
- 6- Sandıklı, Dinar ve Emirdağ Bakımevlerimize 250 tonluk asfalt tankı alımı ve kurulum işlerinin yaptırılması
- 7- İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi gerçekleştirilmiştir.



- 8- 8 adet özel güvenlik hizmeti alımı yapılarak özel güvenlik hizmetinin yerine getirilmesi sağlanmıştır.
- 9- 5 adet operatör, 10 adet şoför ve 3 adet aşçı hizmet alımı için 359.323,00 TL harcama yapılmıştır.
- 10- Araçların arızalarının giderilebilmesi için 705.243,23 TL lık yedek parça alımı yapılmıştır.
- 11- Araçların tamir ve periyodik bakımları için 537.334,27 TL lık işçilik ücreti ödenmiştir.
- 12- İl Özel İdaremiz Tesis binaları ve bakımevlerinin bakım ve onarımları için 129.099,91 TL harcama yapılmıştır.
- 13- Araçların zorunlu mali trafik sigortalarının yapılması için 161.238,22 TL harcama yapılmıştır.
- 14- Araç ve iş makinalarımızın Lastik alımları için 191.803,19 TL harcama yapılmıştır.
- 15- 4 Adet GNSS(Arazi ölçüm cihazı) alımı için 47.540,00 TL harcama yapılmıştır.
- 16- İdaremiz araç ve iş makinalarında kullanılmak üzere akaryakıt ve madeni yağ alımları için toplam 3.534.843,53 TL harcama yapılmıştır
- 17- Servi aracı kiralama işleri için 139.480,00 TL harcama yapılmıştır.
- 18- 2014 yılında idaremize EPDK görevlileri tarafından 133935 kg kaçak akaryakıt teslim edilmiştir. 329291 kg kaçak akaryakıt TÜPRAŞ rafinerisine verilerek tasfiye edilmiştir. 103107 kg kaçak akaryakıt mahkeme kararı gereğince mal sahiplerine iade edilmiştir.

14- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Uygulamaları

2014 Mali Yılında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne İl Özel İdaresi Mahiyetli 12.288.347,95.- TL Ödenek tahsis edilmiş olup; ödeneğin 12.073.402,67-TL'si harcanmış, nakdi gerçekleşme oranı %98.25'dir.

Faaliyet ve Proje Bilgileri

İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince 251 memur , 116 içi kadrosu ihdas edilmiştir. Halen 168 memur , 1 sözleşmeli ve 181 işçi personel görev yapmaktadır.

6360 Sayılı Kanunla İdaremize 202 memur , 144 işçi personel devredilmiş olup çeşitli tarihlerde Devlet Personel Başkanlığı tarafından atamaları yapılarak diğer kurumlara nakledilmişlerdir.

2 adet aday memur personele İl Özel İdaresi Aday Memurları Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği gereğince eğitim verilmiştir.

İdaremiz hizmet binalarında çalıştırılmak üzere 10 kişilik hizmet alımı ihalesi yapılmıştır. İdaremiz memur personeline öğle yemeği hizmet alımı ihalesi yapılmıştır.

04

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ





A-GÜÇLÜ YÖNLER / FIRSATLAR

1. İl Özel İdaresi üst yöneticisinin aynı zamanda İl Valisi olması nedeniyle birçok önemli ve acil konuya doğrudan müdahale imkanının bulunması ve koordinasyonun etkili bir şekilde yapılması imkanına sahip olunması,
2. Karar organı olan İl Genel Meclisinin her ay toplanması nedeniyle uygulamaya yönelik kararların hızlı bir şekilde alınması,
3. İlimizin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü projenin desteklenmesinde İl Genel Meclisinin olumlu katkı ve görüşleri,
4. Kurumun İdari ve Mali özerkliğe sahip olması nedeniyle görevleri çerçevesinde karar alma ve uygulama serbestliğinin bulunması,
5. İl Özel İdaresinin sınırlı kaynaklarının tasarruflu ve etkin bir şekilde kullanılarak özellikle kırsal kesimin sorunlarının çözümünde değerlendirilmesi,
6. Yönetici ve çalışanlar arasındaki ilişkinin güçlü olması, çalışanların özverili bir şekilde üstlendikleri görevleri sonuçlandırmaları.

A- ZAYIFLIKLAR

1. İl coğrafyasının geniş olması, yerleşim yeri sayısının fazlalığı, bu nedenle yatırım maliyetlerinin yüksekliği,
2. Hizmet binalarının değişik yerlerde olması nedeniyle istenilen büro hizmetlerinin yeterince verilememesi,
3. Norm kadrodan dolayı emekli olan personelin yerine vasıflı işçi alınamaması nedeniyle personel ihtiyacının oluşması.

B- DEĞERLENDİRME

2014 Mali Yılı içerisinde Ulusal ve Bölgesel Plan hedefleri ve politikalarıyla uyumlu biçimde, İlin yerel potansiyelini harekete geçirmek ve kaynakların rasyonel kullanımını sağlayarak sürekli ve sürdürülebilir bir gelişme doğrultusunda İl Özel İdaresi Kanunu ile mevzuattaki diğer Kanunların İl Özel idarelerine verdikleri yetki çerçevesinde ilde yaşayanlara ve gelecekte yaşayacaklara yaşanabilir bir ortam bırakmak için çalışmalar yapılmıştır.

Üstünlük ve zayıflıklara bakıldığında; üstün yönlerin zayıf yönlere göre çok güçlü olduğu görülmektedir. Üstün yönler faaliyetlerin yerine getirilmesinde destek teşkil etmekte, zayıf yönler ise başarıların önünde engel teşkil etmektedir. Ancak özellikle hizmet binalarının farklı yerlerde olmasından kaynaklanan sıkıntının önüne geçilebilmesi için yeni hizmet binası inşaatımız hızla devam etmektedir.

İl Özel İdaremizin yeniden yapılanması ile birlikte misyonu, vizyonu ve ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüştür. 2014 yılında yapılan faaliyetler bundan sonraki yıllarda da etkin bir şekilde devam edecektir. Hazırlanan faaliyet raporu ile hizmetlerimizin amaç ve hedeflerimize uygun olarak yapılıp yapılmadığı denetlenmiş, faaliyetlerin sürekli izlenip değerlendirilmesi sağlanmıştır.



V – ÖNERİ VE TEDBİRLER

Sürekli deęişen mevzuat karşısında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nce yetkili kişiler tarafından personelimizin hizmet içi eğitime tabi tutulması ve bakanlıkça hizmet için eğitimlerin organize edilmesi,

İl Özel İdaresinin, il ölçeğinde yatırım hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için mutlak suretle İl Özel İdareleri gelir yasasının çıkartılması gerekmektedir.

EKLER:

EK-1: Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı

EK-2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

EK-3: Harcama Yetkililerinin İç Kontrol Güvence Beyanları

EK-4: Performans Hedefleri ve Gerçekleşmeleri